

**ATA DA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA
DE RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA**

Aos quatorze do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um às quatorze horas, na sala virtual via videoconferência - Microsoft Teams - teve início a 55ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura (CT-Infra), constituída no âmbito do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC) e do Termo de Ajustamento de Conduta Governança (TAC-Gov), ambos Acordos referentes ao Desastre da Samarco em Mariana/MG. Antes, no período das 13:30h às 14h00min foi realizada reunião interna, restrita aos membros da Câmara Técnica, atingidos, assessorias técnicas e convidados. Após apresentação dos membros e participantes, a Sra. Ana Luiza de Aguiar, Coordenadora da CT-Infra, fez a leitura da pauta e iniciou o debate dos itens na reunião aberta, conforme descritos a seguir:

Participantes da 55ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura – Pública - Horário das 14h00min às 15h31min – Dia 14/07/2021.

Ana Luiza de Aguiar (SEINFRA), Antônio Áureo (Prefeitura Municipal de Rio Doce), Bernardo Peixoto (Samarco), Carolina Berg (EY), Caroline Braga (Flacso), Cláudia Laureth(Flacso), Fernanda Feital de Souza (Renova), Frederico Faria (Renova), Helen Roberta Araújo (FEAM), Igor Olandim de Souza (Samarco), Júlio Costa (Fundo Brasil de Direitos Humanos), Marilene Fabri Lima (SEDESE), Mario Jose Soares (Samarco), Maura Estevão (Fundo Brasil de Direitos Humanos), Naatan Lagoa (FGV/MPF), Rodrigo Cesar Da Cunha Souza (Renova), Thiago Lorangeira (Renova), Tiago Vasconcelos Moura (Renova), Tony Freitas (Renova), Úrsula Vasconcelos (Samarco), Vaneide Souza (SEINFRA) e Vanessa (Comitê Gestor Pro-Rio Doce).

1) Informes Gerais

1.1) Aprovação da Ata referente à Reunião Ordinária de 54ª

Discussão	A Sra. Ana Luiza de Aguiar, Coordenadora da CT-Infra, saudou os participantes. Consultou os presentes quanto ao recebimento da versão final e dúvidas, a ata foi colocada em votação e aprovada, sem objeções.
------------------	--

2) PG08 – Acompanhamento das atividades do Reassentamento – Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira

2.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 3.

2.2) Apresentação do status de monitoramento do Programa.

2.3) Apresentação dos ofícios enviados para a Comissão e ao MP sobre a água bruta.

Discussão	A Sra. Ana Luiza de Aguiar, Coordenadora da CT-Infra, concedeu a palavra para a equipe da Fundação Renova para apresentação dos itens de pauta. A Sra. Fernanda Feital de Souza, representante da Fundação Renova, iniciou a apresentação do Status do PG-08, com os destaques: Investimento no Programa – Reassentamento (valores executados de 2015 a 2020 e para 2021, valor orçado, projetado, realizado e proj-real); Apresentação da descrição de marcos e grandes números para Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo. Linha do Tempo constando as principais entregas de Bento Rodrigues, para julho conclusão da superestrutura e alvenaria de 1 casa; de início das novas casas pela Cardan e pela HTB. Principais entregas para Paracatu de Baixo, julho Início da rede de drenagem profunda área 2 e 4; Agosto previsão de Início da rede de distribuição de água. Principais entregas Reass. Familiar, julho Imóvel recebido pela Família ID 247 - Nilton Calazans; Imóvel recebido pela Família ID 258- Sandra Aparecida dos Passos Polack. Para Bento Rodrigues Plano de Ataque: Contenções maio(122) concluído e 24 em andamento - junho- 123/ concluído e 23 em andamento; Infraestrutura; Edificações Pacote 1 HTB – 10 casas + Posto de Serviços/UBS + Escola Municipal; em andamento 69 casas. Fotos da Área 2, 1 e 3 em andamento e Pacote 1 Concluída em 31/05/21 ID 59 e ID 11 . ETE – Status Obra: Previsto: 98,64% - Real: 98,87% com fotos. Estrutura Pré-moldada Escolas; Montagem das peças pré-moldadas; Concretagem laje segundo pavimento escola fundamental; Concretagem lajes segundo pavimento escola fundamental e coberturas escola infantil e fundamental(concluído) com fotos; Acabamentos e desmontagem cimbramento(em andamento). A Sra. Ana Luiza de Aguiar, orientou que para as próximas apresentações fosse acrescentado o percentual de execução de construção das escolas. Terraplenagem: Avanço Físico 31/05 - Previsto: 96%, Real: 96% com fotos. Contenções: Avanço
------------------	--

Discussão

Físico 31/05 - Previsto: 70%, Real: 70% com mapa esquemático e fotos. Drenagem Profunda: Avanço Físico 31/05 - Previsto: 61%, Real: 61% com fotos. Rede de Esgoto: Avanço Físico 31/05 - Previsto: 32%, Real: 32% com fotos. Adutoras de Água Tratada e Bruta: Avanço Físico 31/05 - Previsto: 28%, Real: 28% com fotos. Adutoras de Água Tratada: Avanço Físico 31/05 - Previsto: 3%, Real: 5% com fotos. Pavimentação: Avanço Físico 31/05 - Previsto: 25%, Real: 25% com mapa esquemático e fotos. Reassentamento Familiar Mariana e Barra Longa No Reassentamento Familiar, temos 148 atendimentos para 139 famílias mapeadas, 61 imóveis foram adquiridos, **(64 imóveis adquiridos, sendo que 56 estão em andamento, 6 finalizados e 2 interrompidos)**. Entregas realizadas: Familiar - 139 famílias para 148 atendimentos. 75 imóveis adquiridos, sendo 64 para o Familiar e 11 para as famílias de Gesteira; 05 imóveis em negociação; 39 imóveis a construir, 20 para reformar e 05 lotes vagos (dos 64 imóveis adquiridos); 20 protocolos de projetos de construção realizados na prefeitura; 14 pedidos de licença simplificada realizados para reforma na prefeitura; 11 alvarás emitidos (construção) e 06 licenças emitidas (reforma); Reassentamento Familiar – Concluído ID 247 - Nilton Calazans de Souza - Fazenda Fábrica Velha, Santa Bárbara – MG e fotos. Reformas e entregas em Andamento: ID 767. Universo de Famílias Gesteira : Total de famílias (37); Reassentamento Coletivo (13); Reassentamento Familiar (24). Famílias por etapa de atendimento: Pré-Aquisição (13) - Adquirido (9) – Finalizado (2). **Nota: 3 famílias do Reassentamento Coletivo solicitaram apresentação de proposta.** Social - Status Atendimento, Reassentamentos - Famílias por Modalidade de Atendimento Universo Ajustado: Total(489), Bento Rodrigues (200), Paracatu de Baixo (82), Gesteira (13), Familiar Gesteira (24), Reassentamento Familiar (139), Reconstrução (09), Pecúnia (22). Atendimentos por Comunidade de Referência: Total (562), Bento Rodrigues (313), Paracatu de Baixo (142), Gesteira (37), Comunidades Rurais (61), Barra Longa (04)- Sede e Santa Cruz do Escalvado (01). Bento Rodrigues - Modalidade de Atendimento Pretendida: Total (313), Coletivo (245), Reassentamento Familiar (60) e Pecúnia (8). Paracatu de Baixo - Modalidade de Atendimento Pretendida: Total (142), Coletivo (91), Reassentamento Familiar (48) e Pecúnia (3). Gesteira - Modalidade de Atendimento Pretendida: Total (37), Coletivo (13) e Familiar-Gesteira (24). Comunidades Rurais- Modalidade de Atendimento Pretendida: Total (65), Reconstrução (9), Reassentamento Familiar (37), Pecúnia (12), Coletivo Paracatu de Baixo (3). Barra Longa Sede- Modalidade de Atendimento Pretendida: Total (4), Reassentamento Familiar (3), Pecúnia (1). Santa Cruz Do Escalvado- Modalidade de Atendimento Pretendida: Total (1), Reassentamento Familiar (1). Reconstrução Alterações - Status de Atendimento: Total(12), Obra Concluída (6), Liberado para Obra (3). **Notas: 1. Foram excluídos do universo da Reconstrução os núcleos familiares que exerceram direito de arrendamento, representando 4 atendimentos (14 - 4 = 10). Com o ajuste para a mensuração de edificações o número total de atendimentos foi para 12. 2. Obra concluída: obra de edificações principais concluídas, sem benfeitorias.** Essa categoria soma as categorias “entregue” e “concluída” (9). Com os ajustes, temos: 9 – 4 + 1 = 6. Status atendimento – Alterações Pecúnia : Total 22 famílias, Pago (Concluído) 02, Ação Judicial 03, Em atendimento(PIM 13 Famílias – Social 04 Famílias). O pagamento de pecúnia é realizado após análises de elegibilidade, vistorias do cadastro, apresentação de documentação por parte do atingido, elaboração de proposta, somado a isso, tem-se o sequenciamento de atendimentos do PIM. Aterro Sanitário de Mariana - 95,99% Em andamento; Previsão de conclusão das obras adicionais dez/21 e operação maio/22. Fotos Atividades em Andamento e Próximas Atividades. Engenharia - Fluxo de início da construção e Status dos Projetos em Elaboração com tabelas e mapas das áreas 1 a 3. Moradia Transitória: Atendimentos (356), Imóveis Alugados (228) – Em Mariana (217), Compensações Financeiras (125) – Em Mariana (117), 03 Hospedagens em Hotel. O Sr. Naatan Lagoa, representante da FGV/MPF, solicitou esclarecimentos sobre o slide Universo de Famílias – Gesteira para o Reassentamento Coletivo que foi informado que são 13 famílias, e dessas quantas já solicitaram ou estão em negociação da carta de crédito . A Sra. Fernanda Feital de Souza explicou que 3 famílias do Reassentamento Coletivo solicitaram apresentação de proposta. O Sr. Naatan Lagoa pontuou que a atualização da apresentação consta em 02/07/2021 e que existe uma manifestação das Empresas mais recente em 12/07/2021, em que são apresentados números bem diferentes, gerando uma dúvida sobre quais dados devemos considerar - esses apresentados da CT pela Fundação Renova ou dos informados pelas Empresas nos autos do Eixo 3. A Sra. Fernanda Feital de Souza, explicou que colocam a data de corte para demarcar que naquele momento eram essas as informações atualizadas e que do dia 02 até hoje poderiam sim já ser outros dados. O Sr. Thiago Laranjeira , representante da Fundação Renova, pontuou que a explicação da Fernanda é razoável diante dos números que são dinâmicos, contudo, para não ficar

Discussão	dúvidas, prontificou-se em realizar essa atualização para CT que pode ser enviada através da Governança. A Sra. Ana Luiza de Aguiar, orientou como encaminhamento que a Fundação Renova enviasse por e-mail, atualização dos números apresentados no slide 49) Universo de Famílias – Gesteira prazo até 30/07/2021. A Sra. Ana Luiza de Aguiar, rememorou o encaminhamento, sobre o item de Pauta 2.3) Apresentação dos ofícios enviados para a Comissão e ao MP sobre a água bruta. Realizando explicação sobre os documentos apresentados e considerando o item atendido.
Encaminhamento	E-55-1 A Fundação Renova deverá enviar por e-mail atualização dos números apresentados no slide 49 Universo de Famílias – Gesteira prazo até 30/07/2021. Responsável: Fundação Renova/ Thiago Laranjeira e Governança . Prazo: 30/07/2021.
3) PG09 – Recuperação UHE Risoleta Neves	
3.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 5 Responsável: Fundação Renova	
3.2) Atualização do processo de licenciamento Ambiental. Responsável: SAMARCO S/A.	
3.3) Atualização sobre o status e cronograma da Limpeza e Recuperação de turbinas. Responsável: SAMARCO S/A.	
3.4) Atualização das obras de Recuperação dos pontos de margens. Responsável: SAMARCO S/A.	
3.5) Atualização de Cronograma das obras Compensatórias. Responsável: SAMARCO S/A.	
Discussão	O Sr. Thiago Laranjeira, representante da Fundação Renova, informou que não houve movimentação no processo do Eixo Prioritário 5, as últimas informações foram as apresentadas na reunião de maio, contudo reforçou que as ações relativas aos itens do Eixo 5 estão sendo executadas. O Sr. Bernardo Peixoto, representante da Samarco, apresentou a atualização do processo de Licenciamento Ambiental – Status da Licença: 17/06/2021 Publicado no Diário do Executivo transferência da titularidade da LOC 1496/2020 da Fundação Renova para Samarco; LOC 1496/2020: Licença emitida sem efeito até que seja obtida anuências do IEPHA e IPHAN, juntadas ao processo e validadas pela SUPPRI. O TAC Faz. Floresta permanece válido até que a licença tenha efeito; 02/07/2021 Protocolo do ofício GMA-C-379_2021 com toda documentação necessária para trazer efeito para a Licença de Operação Corretiva 1496/2020, a saber: Avaliação da arqueólogo, avaliação de bens acautelados no âmbito estadual e anuências do COMPAC dos municípios de Rio Doce, SCE e Ponte.STATUS - Aguardando apreciação da SUPPRI; CARACTERIZAÇÃO DA CONAMA 454/2012: 29/04/2021: Aprovado pela SUPPRI o plano de amostragem. Samarco solicita início imediato das atividades pela FR; 02/06/2021 Início das atividades em pontos de acesso que o não demanda balsa para realização das amostragens. O Sr. Igor Olandim de Souza, representante da Samarco, apresentou Atualizações sobre status e Cronograma de Limpeza e Recuperação de turbinas da UHE Risoleta Neves – Evolução Geral e Programação: Equipe Andritz mobilizada: Equipe Contrato Samarco (Reabilitação das UG's): 17 Colaboradores; Equipe Contrato Consórcio Candonga (Reparo das ogivas): 08 Colaboradores; Equipe de mão de obra indireta compartilhada: 15 colaboradores; Total: 40 colaboradores. Atividades em andamento: Avanço Geral das obras estimado em 31,01%; Reparos nas Unidades de Geração; Recuperação das comportas vagão da tomada d'água (UG-1, UG-2 e UG-3); Recuperação das comportas do vertedouro VT-1; Atividades de mergulho para descida da comporta no vão da UG-3; Recuperação das grades da tomada d'água; Recuperação do STP-Sistema de Transporte de Peixes (Aquisição de materiais);Limpeza do vão da comporta 05 da UG-3. Previsão de Execução: Limpeza por mergulhador (Início: 22/06/21 - Término previsto: 22/09/21); Limpeza por bombeamento (Início previsto: 01/09/21 - Término previsto: 01/03/22); Reabilitação das Unidades de Geração (Início: 15/08/20 - Término: Em reprogramação), com o avanço da reabilitação foram identificados danos nas máquinas que não responsabilidade da Samarco, e sim do Consórcio . Dessa forma algumas atividade de responsabilidade do Consórcio, precisam

<p>Discussão</p>	<p>ser executadas antes das da Samarco e isso gerou um atraso no cronograma. Status De Limpeza Das Uniades Geradoras UG's Atividades (UG1 – UG2 – UG3): Limpeza das Galerias dos Stop Log (Realizado), Desobstrução das ranhuras (Realizado), Limpeza da pista de contato da comporta(Realizado UG1– UG2 – Em Execução UG3), Descida do stop log (Realizado UG1 – UG2 – Não Executado UG3), Drenagem das máquinas (Realizado UG1 – UG2 – Não Executado UG3), Limpeza da caixa espiral (Realizado), Limpeza do tubo de sucção (Realizado UG1– UG2 – Executado parcialmente UG3), Limpeza dos drenos(Não executado), Limpeza fina da sucção (Não executado), Dragagem do canal de fuga (Executado parcialmente). Limpeza para Fecgamento da Comporta VÃO 5/UG-3: Estimativa de 117 M3 de materialAvanço de 10% aproximadamente. Fotos da Limpeza por ativiade de merguho AIR LIFT. Reabilitação das UG`S Projeto total 31,01% com fotos; Engenharia e fornecimento de materiais 100,00% ; Sistema do filtro autolimpante e tubulações 63,00% ; Comporta vagão da tomada D`água 45,67%; Grades e Comporta Ensecadeira da Tomada D`água 27,23%; UG1- Atividades na Casa de Força 63,00%; UG2- Atividades na Casa de Força 34,00%; Transformador 49,33%; Vertedouro 11,00%.Não executado: UG3- Atividades na Casa de Força; Comissionamento; Comportas ensecadeiras Tomada D`água; Comportas ensecadeiras Tubo de Sucção. O Sr. Mário Soares, representante da Samarco, apresentou Atualizações sobre as obras de pontos de margens e Obras de descomissionamento do dique do Setor 4: Pontos Executados (47), Pontos Iniciados (13), Pontos à Executar (19); Obras de descomissionamento do dique do Setor 4 com fotos: Remoção de Sedimentos - Volume Total Previsto (315.872 m³); Volume Previsto *(7.329 m³); Volume Realizado * (38.555 m³); Saldo (277.317 m³). Atualização de Cronograma das obras Compensatórias – Tac Fazenda Floresta, com fotos: Quartel PMMG (Obra em andamento Início Jun/20 Previsão de Término Set 21), Centro de Fisioterapia (Obra em andamento Início Jun/20 Previsão de Término Fev/22), Revitalização da Sede Fazenda Floresta (Concluído do Junho 2021), Galpão de Resíduos (Início Ago/20 Previsão de Término Set/21), ETA – Rio Doce (Início Set/20 Previsão de Término Jul/21), Drenagem e Pavimentação de Rio Doce (Início Jan/20 Previsão de Término Out/21), Córrego das lajes (Início out/19 Previsão de Término -), ETE Santana do Deserto (Empresa Mobilizada), Campo de Futebol (Em Contratação), Caminho de São José (Em contratação). Nota: * Projeto impactado paralisação COVID (Decreto municipal) / ** Implantação de Projeto Piloto em 5 propriedades rurais.</p>
-------------------------	---

4) PG10 – Recuperação das Comunidades e Infraestruturas Impactadas

4.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 4.

<p>Discussão</p>	<p>O Sr. Rodrigo Cesar Da Cunha Souza, representante da Fundação Renova, informou que foram encaminhadas as últimas cartas do Perito a CT no dia 08/07/2021, realizou a leitura da Carta mais atual de 01/07/2021 documento emitido em 02/07/2021. A Sra. Vanessa, representante do Comitê Gestor Pro-Rio Doce, questionou sobre o cronograma de trabalho que foi apresentado no Eixo 4, se ainda seria o mesmo, e se sim um status de qual etapa desse plano estão no momento, nos municípios de Barra longa, Monsenhor Horta, Rio doce, Acaiaca, como por exemplo, elaboração de laudos, elaboração de projeto. O Sr. Rodrigo Cesar Da Cunha Souza, pontuou que as atividades da perícia estão em andamento, conforme essas cartas de atualização que são disponibilizadas, contudo fazer uma análise se estão dentro prazo é uma informação que precisa ser verificada. O Sr. Tiago Vasconcelos Moura, representante da Fundação Renova, pontuou que trabalha no Planejamento do PG10 e que as informações que a Sra. Vanessa está solicitando, ele mesmo o fez junto ao juízo e não conseguiu, a AECOM reporta que trabalha como perita oficial para o juízo. Diante disso, questiona se temos no âmbito da Câmara Técnica a participação da AECOM, ou de uma representação do Juízo. A Sra. Ana Luiza de Aguiar, Coordenadora da CT-Infra, explicou que não, e questionou a Sra. Vanessa como seria possível termos acesso a essas informações da AECOM. A Sra. Vanessa, diz ser muito importante trazer a AECOM para esse debate, mas em relação a participação deles na Câmara Técnica, diz não ter conhecimento para ponderar. A Sra. Vaneide Souza, representante da SEINFRA, pontuou que no seu entendimento não haveria problemas em solicitar uma atualização do Cronograma, uma vez que em virtude da Pandemia tudo ficou atrasado. O Sr. Rodrigo Cesar Da Cunha Souza, pontuou que o acesso a informações da Perícia que a Fundação Renova tem é o que está público por meio dessas cartas, que a CT infra poderia encaminhar Ofício a AECOM, que reporta ao Juiz da 12ª Vara Federal solicitando os esclarecimentos e informou para CT o e-mail da AECOM para o envio do ofício eixo4@aecom.com. A Sra. Ana Luiza de Aguiar, orientou como encaminhamento que será enviado ofício para AECOM pela</p>
-------------------------	---

	CT-Infra com os questionamentos levantados e consultando a possibilidade de comparecimento em uma reunião para maiores esclarecimentos .
Encaminhamento	E-55-2 Enviar ofício para AECOM apresentando os questionamentos sobre o cronograma de trabalho que foi apresentado no Eixo 4, se ainda seria o mesmo, e em qual etapa desse plano estão no momento. Consultar da possibilidade de comparecimento em uma reunião para maiores esclarecimentos. Responsável: Coordenação . Prazo: Indeterminado.
4.2) Apresentar Status de Monitoramento do Programa.	
Discussão	<p>O Sr. Frederico Faria, representante da Fundação Renova, apresentou o Planejamento 2021 2022 - PG010 Infraestrutura. Cronograma das Obras do Parque de Exposições Barra Longa (obra em andamento, avanço real de 75%, previsão de término em 23/11/2021 com fotos. Obra paralisada desde o dia 27/05/2021, por determinação do ofício 55/2021/SEMSA emitido pela secretaria de saúde de Barra Longa visando o enfrentamento à Covid-19 no município. Cronograma de Reconstrução das Pontes Mariana – Ouro Fino, Santa Rita e Passarela Campinas Barreto Início do processo de contratação de empresa executora (devido ao distrato do contrato atual) até o dia 30/07/2021; Conclusão do licenciamento ambiental até o dia 31/09/2021; Revisão do projeto Bueiro Curvinas em andamento com previsão de conclusão em 15/07/21; Status Atual: - Consolidação da documentação para contratação até o dia 30/07/2021. Campo de Futebol Rodoviários - Barra Longa (Aguardando as definições da judicialização do Eixo Prioritário 1; Campo de Futebol de Ponte do Gama: Empresa Contratada solicitou reajuste contratual antes mesmo do início da mobilização devido à alta dos preços do COVID-19, entretanto, até o momento não foi apresentado pela Contratada os documentos que suportam e evidenciam este pleito de reajuste nos preços, reajuste este que não está previsto no contrato. Decorrente a indicação do não acordo com a empresa atual, está em elaboração a documentação para nova contratação da empresa executora das obras; Campo de Futebol de Pedras: Processo de regularização fundiária em andamento, atualmente na fase de inventário do terreno; Avaliação dos riscos fundiários para início da elaboração dos projetos concomitantes as regularizações fundiárias. Status Atual: Rede de Esgoto Volta da Capela: Obra concluída em 21/12/2020;Relocamento poste rua Raimundo Alves Xavier nº 475 : Concluído em 22/12/2020; Manutenção Elétrica Praça Manoel Lino Mol / Alameda: Obra paralisada com 50% de avanço físico, aguardando retorno de novas luminárias enviadas para garantia. Prevista entrega das mesmas para a primeira quinzena de julho/21; Drenagem Rua Capitão Manoel Carneiro x Rua 1º De Janeiro: Obra não iniciada devido a manifestação da comunidade. Sendo avaliado junto à Prefeitura de Barra Longa a sua execução. A FR oportunamente apresentará um plano de comunicação para as tratativas da obra. Fotos das obras. Manutenção das Vias Pavimentadas - Status Atual: Obra em andamento, avanço previsto* de 88,35% e avanço real* de 84,25% (*Referente às O.S' já emitidas). Manutenção de Vias Pavimentadas – Status Atual – Obras em andamento – Obras em andamento Trecho MG-262 x Paracatu (3ª etapa). Manutenção de Vias não Pavimentadas – Obras em andamento Trecho Fazenda Porto Alegre – Rio Doce com fotos; Manutenção de Vias Pavimentadas - Obras em andamento Trecho MG-262 x Paracatu (3ª etapa) e Calçamento Praça Manoel Lino Mol (Barra Longa). Cronograma Serviços de Manutenção de Vias Pavimentadas com fotos. A Sra. Ana Luiza de Aguiar, Coordenadora da CT-Infra, solicitou esclarecimentos da Fundação Renova sobre a visita técnica na quadra da Escola de Gesteira e pontuou ter recebido a Ata. O Sr. Frederico Faria, explicou que o acompanhamento da visita técnica foi realizado pelo Coordenador Peterson, que não estava presente na reunião. A Sra. Ana Luiza de Aguiar, orientou como encaminhamento apresentação das informações apuradas na visita técnica na quadra da Escola de Gesteira realizada em 23/06/2021. Reforçou que será importante a presença do Sr. Túlio Bárcia Tolentino Engenheiro Civil, da cidade e membro da CT pela Prefeitura de Barra Longa para conclusão e fechamento do tema.</p>
Encaminhamento	E-55-3 A Fundação Renova deverá apresentar as informações apuradas na visita técnica na quadra da Escola de Gesteira realizada em 23/06/2021. Responsável: Fundação Renova. Prazo: Próxima Reunião.

Por fim, a Sra. Ana Luiza de Aguiar agradeceu a presença de todos. **A 55ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação da Infraestrutura encerrou-se às quinze horas e trinta e um minutos.**

Ata aprovada por todos os presentes na 56ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura, no dia 11 de Agosto de 2021.

Ana Luiza de A. Carneiro.
Ana Luiza de Aguiar Carneiro
Coordenação da CT-INFRA