

**ATA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA
DE RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA**

Aos sete do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um às quatorze horas e trinta e dois minutos, na sala virtual via videoconferência - Microsoft Teams - teve início a 60ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura (CT-Infra), constituída no âmbito do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC) e do Termo de Ajustamento de Conduta Governança (TAC-Gov), ambos Acordos referentes ao Desastre da Samarco em Mariana/MG. Após apresentação dos membros e participantes, a Sra. Ana Luiza de Aguiar, Coordenadora da CT-Infra, fez a leitura da pauta e iniciou o debate dos itens na reunião aberta, conforme descritos a seguir:

Participantes da 60ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura – Pública - Horário das 14h32min às 16h04min – Dia 07/12/2021.

Alfredo Luiz De Paula Zanon (Renova), Ana Luiza de Aguiar (SEINFRA), Antônio Áureo (Prefeitura Rio Doce), Caroline Braga (Flacso), Fernanda Feital de Souza (Renova), Frederico Faria (Renova), Gustavo Castro (Samarco), Igor Olandim de Souza (Samarco), Júlio Costa (Fundo Brasil de Direitos Humanos), June Galdino (Renova), Marcelo Lucio (Renova), Maria Isabel (EY), Maura Rodrigues (Fundo Brasil de Direitos Humanos), Naatan Paschoalini (FGV, expert do MPF), Rodrigo Cesar Da Cunha Souza (Renova), Thiago dos Santos Acca (FGV), Thiago Lorangeira De Oliveira (Renova), Tony Freitas (Renova), Tulio D'angelo (DER-MG) e Úrsula Vasconcelos (Samarco).

1) Informes Gerais

1.1) Aprovação da Ata referente à Reunião Ordinária de 59ª.

1.2) Aprovação do Calendário de Reuniões Ordinárias da CT-Infra 2022.

Discussão	A Sra. Ana Luiza de Aguiar, Coordenadora da CT-Infra, saudou os participantes. Consultou os presentes quanto ao recebimento e possíveis manifestações sobre a Ata da 59ª Reunião Ordinária colocada em votação e aprovada, sem objeções.
------------------	--

2) PG08 – Acompanhamento das atividades do Reassentamento – Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira

2.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 3.

2.2) Apresentação status do monitoramento do PG-08.

2.3) A Fundação Renova deverá apresentar o cronograma de execução com o detalhamento de cada etapa das obras de reconstrução das moradias de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo.

Discussão	<p>A Sra. Ana Luiza de Aguiar, Coordenadora da CT-Infra, orientou a Fundação Renova para enviar o material das apresentações com um prazo maior de antecedência e concedeu a palavra para a equipe da Fundação Renova para apresentação dos itens de pauta:</p> <p>2.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 3. O Sr. Alfredo Luiz De Paula Zanon, representante da Fundação Renova, disse que não houve atualização e pontuou que estão ocorrendo as oitivas da perícia com a comunidade, Igreja Católica e Pastores e que a Fundação que foi convidada. Citou Universo de Famílias – Gesteira, com 28 acordos homologados e 01 em aguardo de audiência de homologação. A Sra. Ana Luiza de Aguiar questionou quais eram as pautas dessas oitivas. O Sr. Alfredo Luiz De Paula Zanon explicou que são questionamentos sobre o Projeto que foi protocolado, se houve participação da comunidade na elaboração e desenvolvimento do Projeto e suas atualizações. A Sra. Ana Luiza de Aguiar rememorou a Pauta da Sra. Simone Maria da Silva, Atingida da Cidade de Barra Longa: <u>A Sra. Ana Luiza de Aguiar orientou a Sra. Simone Maria da Silva, Atingida da Cidade de Barra Longa, que marcasse essa reunião com a Fundação Renova mediada por sua advogada, entendendo que dentro da atuação da CT-Infra não há o que sugerir para atuação da Fundação Renova diante dessa situação específica e dos acordos já assinados e homologados em Juízo. Solicitou ainda que a Fundação Renova e a atingida reportasse à Câmara Técnica sobre possíveis esclarecimentos e pendências. A Sra. Simone Maria da Silva disse que irá realizar esse contato, porém pontuou que conforme orientação da reunião anterior entrou em contato com a Renata, representante da Fundação Renova e não teve retorno algum, demonstrando a dificuldade em lidar com a</u></p>
------------------	--

<p>Discussão</p>	<p><u>FR. O Sr. Alfredo Luiz De Paula Zanon reforçou que a Fundação está disponível para essa reunião para o esclarecimento do Jurídico da Renova com a Sra. Simone Maria da Silva e sua Advogada. A Sra. Ana Luiza de Aguiar orientou a Fundação Renova, pelo seu representante Alfredo Luiz De Paula Zanon, que fosse informado ao setor responsável a demanda da Atingida de agendar uma reunião.</u> Como a Sra. Simone não estava presente na reunião, o representante da Fundação Renova informou que até o momento a Atingida não marcou a reunião, acordando com a Coordenadora que assim que tiver atualização da situação informará a Câmara técnica.</p> <p>2.2) Apresentação status do monitoramento do PG-08. A Sra. Fernanda Feital de Souza, representante da Fundação Renova, realizou a apresentação do Status do PG-08, com os destaques: Investimento no Programa de Reassentamento considerando os valores executados (2015 a 2020), previsão para 2021, valor orçado, projetado, realizado e proj-real. <i>Nota - Revisão dos valores projetados considerando o replanejamento de parte de atividades prevista no orçamento 2021 para o ano 2022.</i> Apresentação da descrição de Grandes Números para Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo. Linha do Tempo de atividades de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo: sem entregas previstas para dezembro e janeiro. Linha do tempo de entregas do Reass. Familiar prevendo a entrega das Reforma ID 7 e 58 em dezembro e sem entregas previstas para janeiro.</p> <p>Bento Rodrigues - Plano de Ataque: em setembro estavam concluídas 131 Contenções + Terraplenagem, enquanto estavam em andamento 11 (09 - PROGEO) e (02 - TECNO); em Outubro 133 estavam concluídas e em andamento 13 (09PROGEO) e (04TECNO). <i>Nota : Além das contenções entre lotes, as empresas Progeo e Tecnosonda estão executando estacas de fundações profundas e de muro de divisa;</i> Referente às edificações, casas + bens coletivos concluídos totalizaram 10 casas + Posto de Serviços/UBS + Escola Municipal; Em andamento: Pacote 1: 69 casas, Pacote 2: 9 casas, Pacote 3: 10 casas; A iniciar: Pacote 02: 11 casas, Pacote 03: 4 casas, Pacote 04: 17 casas. ETE – Status Obra Concluída com fotos, dados de 30/11/2021.</p> <p>Paracatu de Baixo - Foi apresentada o acompanhamento da construção da escola de Paracatu de Baixo cujo avanço físico acumulado é de 32,12%. Estão em andamento intervenção em 15 edificações do Pacote 1. Sobre a terraplenagem, estava previsto conclusão, porém o avanço físico em 15/11 foi de 99,9%*(<i>Terraplenagem vias concluída, em andamento conformação lotes</i>). As intervenções de contenções tinham avanço físico em 15/11 previsto de 98% e o real foi de 97,8%. A drenagem profunda foi concluída. Também estava prevista a conclusão da Rede de Esgoto, que apresentou um avanço em 15/11 de 99,9%. As intervenções referentes às aadutoras de Água Tratada e Bruta foram concluídas. A distribuição de Água Tratada tinha um Avanço Físico em 15/11 previsto para 85,7%, mas foi realizado 99,7%. A pavimentação estava prevista em 72,1% realizada, mas já foi executado 96,8%.</p> <p>Reassentamento familiar - Avanço por Macroprocesso Reass. Familiar de Mariana e Barra Longa: No Reassentamento Familiar, temos 142 atendimentos (141 +1 igreja) para 135 famílias mapeadas, 74 imóveis foram adquiridos. <i>NOTA: 74 imóveis adquiridos, sendo que 61 estão em andamento, 10 finalizados, 1 interrompido e 2 em ação judicial.</i> Reassentamento Familiar Entregas Realizadas – Familiar(*Área média das casas 170m²) e Rural - Estimado: 100 famílias (55 edificações rurais + 45 edificações)135 famílias (+ 1 igreja) para 142 atendimentos. Entregas realizadas: 93 imóveis adquiridos, sendo 74 para o Familiar e 21 para as famílias de Gesteira; 05 imóveis em negociação ; 43 imóveis a construir, 23 para reformar e 08 lotes vagos (dos 74 imóveis adquiridos); 28 protocolos de projetos de construção realizados na prefeitura; 19 pedidos de licença simplificada realizados para reforma na prefeitura; 19 alvarás emitidos (construção) e 13 licenças emitidas (reforma). Gesteira - Universo de Famílias: Total de famílias (37); Reassentamento Coletivo (09); Reassentamento Familiar (28). Famílias por etapa de atendimento: Pré-Aquisição (04) - Adquirido (8) – Finalizado (16). <i>Nota: Das 09 famílias de Gesteira: 01 família aceitou a proposta apresentada. 02 familias receberam as propostas e estão avaliando. Dos 16 processos finalizados, 03 não demandaram aquisição de imóvel.</i> Social - Status Atendimento, Reassentamentos - Famílias por Modalidade de Atendimento: Total (495), Bento Rodrigues (208), Paracatu de Baixo (80), Gesteira (09), Familiar Gesteira (28), Reassentamento Familiar (135), Reconstrução (10), Pecúnia (25). Atendimentos por Comunidade de Referência: Total (558), Bento Rodrigues (310), Paracatu de Baixo (142), Gesteira (37), Comunidades Rurais (60), Barra Longa (04) - Sede e Santa Cruz do Escalvado (01). A Sra. Ana Luiza de Aguiar solicitou que a Fundação Renova pudesse explicar a variação das famílias em “ Atendimentos por Comunidade de Referência” apresentado esse mês em comparação com os dados da última reunião. A Sra. June Galdino, representante da Fundação</p>
-------------------------	--

<p>Discussão</p>	<p>Renova, explicou que as famílias têm direito de migração nas modalidades e existem outros pleitos como reconhecimento de uma edificação em construção, ou reconhecimento de um novo núcleo familiar. Bento Rodrigues - Modalidade de Atendimento Pretendida: Total (310), Coletivo (248), Reassentamento Familiar (53) e Pecúnia (09). Paracatu de Baixo - Modalidade de Atendimento Pretendida: Total (142), Coletivo (91), Reassentamento Familiar (48) e Pecúnia (3). Gesteira - Modalidade de Atendimento Pretendida: Total (37), Coletivo (09) e Familiar-Gesteira (28). Comunidades Rurais- Modalidade de Atendimento Pretendida: Total (64), Reconstrução (10), Reassentamento Familiar (35), Pecúnia (12), Coletivo Paracatu de Baixo (3). Barra Longa Sede - Modalidade de Atendimento Pretendida: Total (4), Reassentamento Familiar (3), Pecúnia (1). Santa Cruz Do Escalvado- Modalidade de Atendimento Pretendida: Total (1), Reassentamento Familiar (1). Reconstrução - Status de Atendimento: Total(13), Obra Concluída (7), Liberado para Obra (4)* 2 Interrompidos. <i>Notas: 1. Foram excluídos do universo da Reconstrução os núcleos familiares que exerceram direito de arrendamento e migração para outra modalidade. Atualmente tem-se 10 famílias considerando, que das 14 iniciais, 4 exerceram o direito de arrendamento, 1 migrou para o Familiar e uma família teve alteração de posse de uma propriedade. Essas 10 Famílias representam 13 atendimentos. 2. Obra concluída: obra de edificações principais concluídas, sem benfeitorias. Status atendimento Pecúnia : Total (25); Pago -Concluído(05 Famílias* + 02 Família); Proposta Aceita (02 Famílias); Ação Judicial (02 Famílias); Em atendimento: PIM (9) Famílias, Social (05) Famílias.Nota : O pagamento de pecúnia é realizado após análises de elegibilidade, vistorias do cadastro, apresentação de documentação por parte do atingido, elaboração de proposta, somado a isso, tem-se o sequenciamento de atendimentos do PIM – Programa de Indenização Mediada, que tem por objetivo, ressarcir pessoas e micro e pequenas empresas que tenham sofrido danos materiais ou morais, bem como perdas referentes às suas atividades econômicas, em consequência direta do rompimento da barragem de Fundão.</i></p> <p>Status Atendimento PERPE (Plano Estratégico de Retomada Produtiva e Econômica) Familiar, Paracatu de Baixo e Bento Rodrigues - Elaboração de Projeto: Bento (31) - Paracatu de Baixo (24) - Familiar (18); Em assinatura de Termo de Aceite: Bento (02) - Paracatu de Baixo(00) - Familiar (04); Liberado para Obra de benfeitoria: Bento(00) - Paracatu de Baixo (00)- Familiar (00); Benfeitoria Concluída - Benfeitoria: Bento(00) - Paracatu de Baixo(00)- Familiar (04); Aterro Sanitário de Mariana - 98,10 % Em andamento; Previsão de conclusão das obras adicionais dez/21 e operação maio/22. Engenharia - Fluxo de início da construção e Status dos Projetos em Elaboração com tabelas e mapas das áreas 1 a 3.</p> <p>Moradia Transitória: Atendimentos (352), Imóveis Alugados (221) – Em Mariana (208), Compensações Financeiras (130) – Em Mariana (124), 01 Hospedagens em Hotel.</p> <p>2.3) A Fundação Renova deverá apresentar o cronograma de execução com o detalhamento de cada etapa das obras de reconstrução das moradias de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo. Foi apresentado uma tabela de Cronograma para Bento Rodrigues (Slides 33,34,35) e para Paracatu de baixo (slide 52). Dessa forma o encaminhamento foi dado como cumprido.</p>
<p>3) PG09 – Recuperação UHE Risoleta Neves</p>	
<p>3.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 5 Responsável: Fundação Renova</p>	
<p>3.2) Atualização sobre o status e cronograma da Limpeza e Recuperação de turbinas. Responsável: SAMARCO S/A.</p>	
<p>3.3) Atualização das obras de Recuperação dos pontos de margens. Responsável: SAMARCO S/A.</p>	
<p>3.4) Atualização de Cronograma das obras Compensatórias. Responsável: SAMARCO S/A.</p>	

Discussão

3.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 5: O Sr. Thiago Larangeira De Oliveira, representante da Fundação Renova, pontuou que movimentação recente foi o deferimento do ingresso da Comissão de Santa Cruz do Escalvado, no processo na condição de “Amicus curiae” e concedeu o prazo de 30 dias para que todas as partes possam manifestar, acerca das petições apresentadas pelas Empresas e pelo Consórcio Candonga nos autos.


3.2) Atualização sobre o status e cronograma da Limpeza e Recuperação de turbinas: O Sr. Igor Olandim de Souza, representante da Samarco, apresentou Atualizações sobre status e Cronograma de Limpeza e Recuperação de turbinas da UHE Risoleta Neves – Evolução Geral e Programação: Equipe Andritz mobilizada: Equipe Contrato Samarco (Reabilitação das UG’s): 24 Colaboradores; Equipe Contrato Consórcio Candonga (Reparo das ogivas): 05 Colaboradores; Equipe de mão de obra indireta compartilhada: 10 colaboradores; Equipe RIP (Apoio, Limpeza e STP): 60 colaboradores; Total: 99 colaboradores. Atividades em andamento: Reparo da Ogiva UG-1 e UG-2 (Paralisado as atividades da Samarco, aguardando Candonga); Recuperação das comportas da tomada d’água; Recuperação do sistema de resfriamento; Recuperação e pintura da Caixa Espiral da UG-2; Montagem do sistema de resfriamento. Atividades Iniciadas Desmontagem da UG3; Início da Limpeza fina da sucção das unidades de geração; Troca da tubulação de 4".Reabilitação das UG’S Projeto Total Avanço Real 57,1%; Canteiro Concluído 100%; Engenharia e Suprimentos Concluído 98%; Materiais de Fornecimento Concluído 100%; BOP - Tubulação sistema do filtro autolimpante Avanço Real 84,8%; Comporta vagão Tomada d água Avanço Real 67,5%; Grades e Comporta Ensecadeira da Tomada D`água Avanço Real 45,3%; UG1- Atividades na Casa de Força Avanço Real 80,8%; UG2- Atividades na Casa de Força Avanço Real 57,3%; UG3- Atividades na Casa de Força Avanço Real 10,1%; Transformador Elevador Avanço Real 63,0%; Vertedouro Avanço Real 32,2%; Comissionamento sem água Avanço Real 0%; Comissionamento com água Avanço Real 0%; Comportas ensecadeiras jusante - Tubo de Sucção Avanço Real 0%; Ordem de Serviços adicionais 78,7%; Projeto Consolidado 57,01% com fotos. Status De Limpeza Das Uniades Geradoras UG’s Atividades (UG1 – UG2 – UG3) Projeto Total Avanço Real 63,6%; Limpeza das Galerias dos Stop Log (Finalizado), Desobstrução das ranhuras (Finalizado), Limpeza da pista de contato da comporta(Realizado UG1- UG2 - UG3 – Finalizado), Descida do stop log (Realizado UG1 – UG2 – UG3 Finalizado), Drenagem das máquinas (Realizado UG1 – UG2 -UG3 Finalizado), Limpeza da caixa espiral (Finalizado), Limpeza do tubo de sucção (Realizado UG1 – UG2 -UG3 Finalizado) com fotos.Retirada de grades de Montante –UG1 – UG2 – UG3 – (Não executado). Limpeza dos drenos(Não executado), Limpeza fina da sucção (Não executado), Dragagem do canal de fuga (Não executado).Nota: Início das atividades da RIP na limpeza fina da sucção em 06/12/2021.O Sr. Gustavo Castro, representante da Samarco, apresentou Atualizações sobre as obras de pontos de margens ;Obras de descomissionamento do dique do Setor 4 bras Plano de Chuvas 2021/2022 - Limpeza Reservatório: Evolução na execução dos pontos de margens – total de 79 Pontos de Margens; Margem Esquerda: Total Previsto (56 und), Concluído até a data (35 und),A Executar (21 und); Margem Direita: Total Previsto (23 und),Concluído até a data (15 und), A Executar(8 und), Total (29 und); Pontos de Margem em Execução: Margem Esquerda Pontos 23; 55; 57; 58; 59; 115; 119; 120; 123; 124; 125; 126; 135;144;147;166; bueiro 144/55 Margem Direita: Ponto 158.Nota: Nota: As atividades de bioengenharia serão iniciadas ao longo do mês de dezembro/21; Obras de descomissionamento do dique do Setor 4 com fotos: Remoção de Sedimentos - Volume Total Previsto (315.872 m³); Volume Previsto *(265.258 m³); Volume Realizado até 28/11/2021 * (289.088 m³); Saldo (26.774 m³); Disposição de sedimentos¹ - Volume Total Previsto (315.872 m³); Volume Previsto *(124.384 m³); Volume Realizado até 28/11/2021 * (141.351 m³); Saldo (174.521 m³) com fotos Área de disposição de sedimentos.Disposição das Bacias com foto, Bacia2A Capacidade 50.000, Bacia 2B Capacidade 88.200, Bacia1 36.000. Projeto Candonga - Preparação para Remoção dos Sedimentos Reservatório - Ponto de Apoio Status em 28/11/21 - Atividades Instalação de Tirantes Área 1 : Total Previsto 42 und; Total Revisado 42 und; Previsto até a data 42 und; Realizado até a data 42 und; Saldo 0. Atividades Instalação de Tirantes Área 2 : Total Previsto 28 und; Total Revisado 28 und; Previsto até a data 28 und; Realizado até a data 28 und; Saldo 0. Status Atual: Execução da envoltória de areia nos tirantes; Execução dos cabeços de amarração; Mobilização de mão de obra para execução das baias de sedimentos. Próximos Passos: Início da execução das baias de sedimentos; Mobilizações de caminhões para transporte ade agregado . Plano de chuvas 2021-2022 - Adm OE(setor 11) - Bioengenharia Atividade concluída em 01/12/2021 com fotos. Plano de chuvas 2021-2022 Setor 4 – Proteção com Enrocamento com foto. Atualização de Cronograma das

<p>Discussão</p>	<p>obras Compensatórias – DE RIO DOCE LOC 1496/2020 Concluídas: Revitalização da Sede Fazenda Floresta - Cláusula 1ªTAC (Item 1.12) Concluído Jun/21; Automação da ETA – Rio Doce LOC 62 Concluído Jul/21; Galpão de Transbordo LOC 64 Concluído Ago/21. Status/Programação - Compensatórias de Rio Doce: Quartel PMMG LOC 66(Obra em andamento Jun/ Previsão de Término Nov/21); Centro de Fisioterapia LOC 65(Obra em andamento Jun/20 Previsão de Término Fev/22); Pavimentação Fazenda Floresta à Comunidade de Santana do Deserto LOC 15.3 (Obra em andamento Set/20 Previsão de Término Dez/21); Recuperação das vias urbanas¹ LOC 63.1 (Obra em andamento Jan/20 Previsão de Término Nov/21) Córrego das lajes Iniciado Out/19 Previsão de Término não informada; ETE Santana do Deserto LOC 11.3 Licenciamento Ambiental (PMRD)Empresa Mobilizada - ETE Santana do Deserto Licenciamento Ambiental liberado – A contratar. O Sr. Gustavo Castro, pontuou que a Samarco e a Prefeitura estão alinhados para o prosseguimento da obra . O Sr. Antônio Áureo, representante da Prefeitura Rio Doce, pontuou que estará mais envolvido no acompanhamento com a equipe da Prefeitura. O Sr. Gustavo Castro, continuou a apresentação Adequação Campo de Futebol LOC 55.9 Em contratação; Passeião / Caminho de São José LOC 12.8 Em contratação. <i>Notas: Prazo reajustado para dez/21 para cobrir desvios causados por retrabalhos e alta percentagem de turnover. Prazo reajustado para dez/21 para inclusão de novas vias à solicitação da PMRD.Conclusão do processo de contratação previsto para ser iniciado no 1º trimestre de 2022.</i> Urbanização de Rio Doce Previsto 89,8% 28/11/2021 Realizado 92,6% Desvio 2,8%(Desvio identificado aumento de escopo requerido) com fotos; Recuperação das Margens Corrego Lages Previsto 59,05% 28/11/2021 Realizado 78,8% Desvio 23,5% com fotos; Quartel da Polícia Militar Construção Previsto 100,0% 28/11/2021 Realizado 96,4% Desvio 3,6% com fotos; Acesso ao Ginásio Santana do Deserto e Cemitério Previsto 94,03% 28/11/2021 Realizado 97,08% Desvio 3,05% com fotos; Recuperação Vias Comuniade Rurais Santana do Deserto – Ponte Micaela Previsto 73,3% 28/11/2021 Realizado 80,08% Desvio 7,05 % com fotos; Ponte Santa Cruz do Escalvado 2ª Etapa Contenção Previsto 95,03% 28/11/2021 Realizado 81,06% Desvio 13,07% com fotos.</p>
<p>4) PG10 – Recuperação das Comunidades e Infraestruturas Impactadas</p>	
<p>4.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 4.</p>	
<p>4.2) Apresentação Status de Monitoramento do Programa.</p>	
	<p>4.1 Atualização sobre o Eixo Prioritário 4: O Sr. Rodrigo Cesar Da Cunha Souza, representante da Fundação Renova, realizou a leitura da Carta de 24/11/2021(encaminhada para CT em 06/12/2021 11:44) Carta: A AECOM do Brazil Ltda, em atendimento a decisão judicial assinada pelo Juiz Federal Dr. Mário de Paula Franco Junior na data de 03 de fevereiro de 2020, como perito oficial do Juízo nos processos N°1000398-10.2020.4.01.3800 e 1012064-42.2019.4.01.3800, Eixo 4 – Infraestrutura e Desenvolvimento, apresenta as principais atividades e ações implementadas para desenvolver os trabalhos e os serviços técnicos necessários para a avaliação do impacto direto ou indireto do rompimento da Barragem de Fundão, a emissão de laudos, o acompanhamento do desenvolvimento dos projetos e a implementação e execução por parte da Fundação Renova das decisões na 12ª. Vara da Justiça Federal. O Plano de Trabalho Pericial (ID 212412445 e ID 212442398) foi homologado no dia 02 de abril de 2020, conforme documento do processo judicial ID 211760358. Na semana do dia 29 de novembro de 2021, conforme carta de comunicação (ID 824200568), a equipe do perito retornará as atividades de campo em Barra Longa, Minas Gerais. As atividades de perícia do dia 29 de novembro de 2021 se iniciarão às 13h30 em Barra Longa, Minas Gerais. Os dois primeiros imóveis a serem vistoriados pertencem à Sra. Maria da Conceição da Silva, localizado na rodovia Edmundo Mariano da Costa Lanna, 332 e ao Sr. Márcio Pereira Kifuri, localizado na rua Raimundo Alves Xavier, 527, 527 A e 527 B. Na carta de comunicação (ID 824200568), no dia 29 de novembro de 2021, estava agendada a vistoria no imóvel pertencente à Sra. Teófila Maria Gomes Siqueira, localizado na Praça Manoel Lino Mol, 85. A Sra. Teófila Maria Gomes Siqueira solicitou que a perícia fosse reagendada para o dia 06 de dezembro de 2021. Na semana do dia 06 de dezembro de 2021, a equipe do perito retornará as atividades de campo em Barra Longa, Minas Gerais. As atividades de perícia do dia 06 de dezembro de 2021 se iniciarão às 13h30 em Barra Longa, Minas Gerais. Os dois primeiros imóveis a serem vistoriados pertencem à Sra. Teófila Maria Gomes Siqueira, localizado na Praça Manoel Lino Mol, 85 e à Sra. Maria Helena Pereira de Siqueira, localizado na rua Matias</p>

<p>Discussão</p>	<p>Barbosa, 175. O Perito desenvolveu e possui procedimentos e ações específicas para atender as recomendações do Ministério da Saúde, aos decretos estaduais e municipais em relação ao COVID-19.</p> <p>4.2) Apresentação Status de Monitoramento do Programa: O Sr. Frederico Faria, representante da Fundação Renova, apresentou o Planejamento 2021 2022 - PG010 Infraestrutura: 4 itens relacionados a Reforma de Bens Públicos; 7 itens relacionados a Reconstrução de Pontes; 3 itens relacionados a Reforma/Reconstrução de Campos de Futebol; 1 item relacionado a Reconstrução do Parque de Exposição. <i>Nota: Total de 15 itens a executar. Nas vias de acesso constantes do rotograma da Fundação Renova, serão mantidas as condições de uso, segurança e trafegabilidade. *Os itens relacionados aos eixos prioritários em discussão na 12ª vara federal não estão sendo contabilizados.</i> Cronograma das Obras do Parque de Exposições Barra Longa (obra em andamento, avanço real de 93%*, previsão de término em 30/12/2021 com fotos* Valor teve alteração devido a inclusão do 3ºTAC. Cronograma de Reconstrução das Pontes Mariana – Ouro Fino, Santa Rita e Passarela Campinas Barreto: Distrato com empresa concluído em 30/07/2021; Conclusão do licenciamento ambiental até o dia 20/12/2021; Status Atual: Novo processo de contratação em andamento; Campo de Futebol Rodoviários - Barra Longa (Aguardando as definições da judicialização do Eixo Prioritário 1; Campo de Futebol de Ponte do Gama Aquisição do terreno, pagamento de todas as taxas, engenharia, licenciamento e licença de construção concluídos; Contratação/suprimentos: RIA, SR e validação dos fornecedores concluídos; Visita técnica virtual em 30/11/21. Campo de Futebol de Pedras: Definido local de implantação da obra; Processo de regularização fundiária em andamento, atualmente na fase de inventário do terreno. Reforma de Bens Públicos Status Atual Rede de Esgoto Volta da Capela: Obra concluída em 21/12/2020: Relocamento poste rua Raimundo Alves Xavier nº 475 : Concluído em 22/12/2020; Manutenção Elétrica Praça Manoel Lino Mol / Alameda: Obra concluída em 26/08/21; Drenagem Rua Capitão Manoel Carneiro x Rua 1º De Janeiro: Obra não iniciada devido a manifestação da comunidade. Sendo avaliado junto à Prefeitura de Barra Longa a sua execução. A FR oportunamente apresentará um plano de comunicação para as tratativas da obra. Manutenção das Vias Pavimentadas/ Manutenção das Vias Não Pavimentadas Status Atual Obra em andamento: Avanço previsto* = 91,03% - Avanço real* = 66,18% Referente as O.S's já emitidas). Nota ** Alto índice de chuvas no período comprometeram o avanço das obras, bem como a quebra do equipamento motoniveladora. Manutenção de Vias Não Pavimentadas – Trecho Córrego Catinga e Trecho Barra Longa x Bonsucesso com fotos.</p>
-------------------------	--

Por fim, a Sra. Ana Luiza de Aguiar agradeceu a presença de todos. **A 60ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação da Infraestrutura encerrou-se às dezesseis horas e quatro minutos.**

Ata aprovada por todos os presentes na 59ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura, no dia 26 de Janeiro de 2022


Ana Luiza de Aguiar Carneiro
Coordenação da CT-INFRA