

ATA DA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA

Aos vinte e sete de Abril do ano de dois mil e vinte e dois às quatorze horas e sete minutos, na sala virtual via videoconferência - Microsoft Teams - teve início a 63ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura (CT-Infra), constituída no âmbito do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC) e do Termo de Ajustamento de Conduta Governança (TAC-Gov), ambos Acordos referentes ao Desastre da Samarco em Mariana/MG. Após apresentação dos membros e participantes, a Sra. Ana Luiza de Aguiar, Coordenadora da CT-Infra, fez a leitura da pauta e iniciou o debate dos itens na reunião aberta, conforme descritos a seguir:

Participantes da 63ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura – Pública - Horário das 14h07min às 15h39min – Dia 27/04/2022.

Alfredo Luiz De Paula Zanon (Renova), Ana Luiza de Aguiar (SEINFRA), Antônio Áureo (Prefeitura Rio Doce), Carlos Luiz Oliveira De Sena (Renova), Caroline Braga (Flacso), Frederico Faria (Renova), Flavio Ernesto Coelho De Azambuja (Renova), Gustavo Castro (Samarco), Helen Roberta de Oliveira Araújo (Semad), Igor Olandim de Souza (Samarco), Sergio Ferreira Lima Filho (Renova), Thiago dos Santos Acca (FGV), Tony Freitas (Renova), Úrsula Vasconcelos (Samarco), Vitor Coelho (EY) e Yuri Luís Gomes Marchesini Fonseca (Renova).

1) Informes Gerais

1.1) Aprovação da Ata referente à Reunião Ordinária de 62ª

1.2) Report Visita técnica aos Reassentamentos de Mariana (Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo) e Barra Longa (Gesteira) realizada em 25/04/2022.

1.3) Visitas Técnicas 2022 | (CTInfra) Fundação Renova: Apresentação do plano de visita para as próximas datas do cronograma.

Discussão

A Sra. Ana Luiza de Aguiar, Coordenadora da CTInfra, consultou os presentes quanto ao recebimento e possíveis manifestações sobre a Ata da 62ª Reunião Ordinária colocada em votação e aprovada, sem objeções. Sobre Visita técnica aos Reassentamentos de Mariana (Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo) e Barra Longa (Gesteira) realizada em 25/04/2022, primeiramente agradeceu a Fundação Renova por toda organização, riqueza de detalhes e aos demais que acompanharam a Visita técnica. Pontuou que o relatório foi encaminhado aos membros para considerações. Fez um breve relato aos presentes, com destaque para Bento Rodrigues que está com as obras bem avançadas, com muitas atividades sendo executadas ao mesmo tempo e várias equipes atuando na construção das casas. Em concordância com a Fundação Renova e a Samarco foram realizados ajustes no calendário das Vistorias, evitando conflito de agendas entre CTs e com tempo hábil para a elaboração do Plano de Visitas.

Visitas Técnicas 2022 (CT-Infra) Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura			
Programas	Data	Data	Data
PG08	25/04/2022 Segunda-feira	12/08/2022 Sexta-feira	05/12/2022 Segunda-feira
PG09	14/06/2021 Terça-feira	ainda não definida	ainda não definida
PG10	16/05/2022 Segunda-feira	07/11/2022 Segunda-feira	ainda não definida

2) PG08 – Acompanhamento das atividades do Reassentamento – Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira

2.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 3.

2.2) Apresentação status do monitoramento do PG8 contendo as informações de percentuais de entregas das residências do Novo Bento e Paracatu de Baixo, qual o valor gasto nessas execuções e quantas residências serão pecúnia

2.3) Esclarecimentos e complementação de informações sobre a reposta do Ofício 012022 da Comissão Quilombola de Degredo nos pontos 3, 5 e 9.

<p>Discussão</p>	<p>A Sra. Ana Luiza de Aguiar, Coordenadora da CT-Infra, concedeu a palavra para a equipe da Fundação Renova para apresentação dos itens de pauta:</p> <p>2.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 3: O Sr. Alfredo Luiz De Paula Zanon, representante da Fundação Renova, pontuou que receberam o relatório do perito no início do mês com o prazo de reposta até 28/04/2022.</p> <p>2.2) Apresentação status do monitoramento do PG-08: O Sr Yuri Luís Gomes Marchesini Fonseca, representante da Fundação Renova, realizou a apresentação do Status do PG-08, com os destaques: Investimento no Programa de Reassentamento considerando os valores executados (2015 a 2022), previsão para 2022, valor orçado, projetado, realizado e proj-real. Apresentação da descrição de Grandes Números para Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo. Linha do Tempo de atividades de Bento Rodrigues Fevereiro: Início da construção de mais 2casas do pacote B04, totalizando 9 casas em andamento; Início da construção de 2casas do Pacote B05. Abril: Conclusão 3 edificações pacote B 1 e Paracatu de Baixo: Mobilização Dinâmica Pacote 1ª Mobilização Março XX Pacote 3º Março Início de 5 casas, Início Cemitério; Conclusão; Calçadas intertravadas. Linha do tempo de entregas do Reass. Fevereiro: Previsão de aceite de 5 propostas de Autogestão; Março revisão de aceite de 8 propostas de Autogestão. Abril 14 atendimentos 02 casas 01 Reconstrução 11 Pecúnias. Aterro Sanitário de Mariana com um percentual de Abril A execução em 94,07% 2.3) Esclarecimentos e complementação de informações sobre a reposta do Ofício 012022 da Comissão Quilombola de Degredo nos pontos 3, 5 e 9 O Sr Yuri Luís Gomes Marchesini Fonseca, pontuou que o item de pauta não ficou claro para a Fundação Renova sobre quais informações deveriam ser complementadas ou esclarecidas, como o Sr. Jadilson Lino de Oliveira Gomes, representante da Comissão quilombola de Degredo- ES/CIF, não estava presente na reunião A Sra. Ana Luiza de Aguiar disse que iria solicitar que ele fizesse os questionamentos por ofício de uma forma mais detalhada para a Fundação Renova. Para detalhes da apresentação nos dados e fotos, segue o link: Apresentações\Acompanhamento PG-08.pdf.</p>
<p>Encaminhamento</p>	<p>E-63-1 Solicitar ao Sr. Jadilson Lino de Oliveira Gomes, representante da Comissão quilombola de Degredo- ES/CIF, ofício sobre item de Pauta 2.3) Esclarecimentos e complementação de informações sobre a reposta do Ofício 012022 da Comissão Quilombola de Degredo nos pontos 3, 5 e 9, com detalhes que possibilitem a Fundação Renova entender e responder todos os questionamentos.</p> <p>Responsável: Coordenação/Secretariado. Prazo: Indeterminado</p>
<p>3) PG09 – Recuperação UHE Risoleta Neves</p>	
<p>3.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 5 Responsável: Fundação Renova</p>	
<p>3.2) Atualização sobre o status e cronograma da Limpeza e Recuperação de turbinas. Responsável: SAMARCO S/A.</p>	
<p>3.3) Obras Fazenda Floresta: Atualização - Obras de recuperação dos pontos de margens; Obras de descomissionamento - Setor 4; Obras Plano de Chuvas 2021/2022 Concluído; Infraestrutura para remoção de sedimentos no reservatório; Preparação para retomada da UHE – Reforço de blocos do barramento principal. Responsável: SAMARCO S/A.</p>	
<p>3.4) Atualização de Cronograma das obras Compensatórias. Responsável: SAMARCO S/A.</p>	

<p>Discussão</p>	<p>3.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 5: O Sr. Sergio Ferreira Lima Filho, representante da Fundação Renova, informou que não existem atualizações sobre o eixo 5 neste mês.</p> <p>3.2) Atualização sobre o status e cronograma da Limpeza e Recuperação de turbinas: O Sr. Igor Olandim de Souza, representante da Samarco, destacou que a RIP e a Andritz continuam o processo de limpeza interno da Usina e o externo contará agora com a equipe de mergulho com cerca de 40 pessoas. Destacou a chegada do rotor para ser colocado na máquina 1 que está em fase de montagem. percentual Reabilitação das UG'S avançou para 59,08%. (Serviços adicionais impactaram no avanço da obra, na medida em que o escopo aumentou). Destaque para entrega e Recuperação das Comportas Da Tomada d'água.</p> <p>3.3) Obras Fazenda Floresta: Atualização - Obras de recuperação dos pontos de margens; Obras de descomissionamento - Setor 4; Obras Plano de Chuvas 2021/2022 Concluído; Infraestrutura para remoção de sedimentos no reservatório; Preparação para retomada da UHE – Reforço de blocos do barramento principal: O Sr. Gustavo Castro, representante da Samarco, deu prosseguimentos aos itens de pauta e pontuando sobre a recuperação dos pontos de margens onde foram verificados dois pontos estáveis 115 e 156 conforme Nota da Apresentação: 1 – Após “As Built” do Ponto 156 verificou-se que o mesmo pode ser considerado geotecnicamente estável (aspecto físico). Não obstante, no entorno da contenção em cortina atirantada, é possível visualizar o crescimento de vegetação superficial não sendo necessário a execução de cobertura vegetal. Destacou também os itens 2 e 3 em notas a seguir: 2 – Em virtude do impedimento de acesso à margem direita, a recuperação dos pontos de margens nº 151, 157, 158 e 159 foram suspensos; 3 – Os recursos para a execução da roçada das margens foram realocados para atendimento às obras emergenciais: comunidade de Santana do Deserto, Setor 11 entre outros. Obras Compensatórias: Destaque para a conclusão do Cemitério de Santa Cruz do Escalvado em Março e a algumas notas importantes: Notas: (1) Em virtude da instabilidade observada na área do campo de futebol, um novo local para implantação será definido pela PMRD; (2) Em fase de conclusão do processo de contratação, obra prevista para se iniciar ainda no 1º trimestre de 2022; (3) Incluído nos pacotes de obras de infraestrutura que se encontra em novo processo de contratação, já em andamento; (4) Em razão da baixa performance da empresa contratada, a execução das obras do centro de fisioterapia foi paralisada e um novo processo de contratação se encontra em andamento. Para detalhes da apresentação nos dados e fotos, segue o link: Apresentações\63a CT-INFRA_Candongá_v1.pdf</p>
<p>4) PG10 – Recuperação das Comunidades e Infraestruturas Impactadas</p>	
<p>4.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 4.</p>	
<p>4.2) Apresentação Status de Monitoramento do Programa.</p>	
<p>Discussão</p>	<p>4.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 4: O Sr Sergio Ferreira Lima Filho, representante da Fundação Renova, realizou a leitura da Carta de 06/04/2022(encaminhada para CT 25 de abr. 17:13 para detalhes Carta - Eixo 4.pdf</p> <p>4.2) Apresentação Status de Monitoramento do Programa: O Sr. Frederico Faria, representante da Fundação Renova, apresentou o Planejamento 2022-2023 - PG010. Destacou que o Cronograma foi repactuado incluindo “obras complementares” visando a entrega do Parque de Exposições de Barra longa com avanço real 95,73% previsão de término 18/06/2022. Pontuou que hoje no território existem duas equipes atuando em manutenção de acessos, sendo 1 equipe de vias não pavimentadas e 1 equipe de vias pavimentadas. Para detalhes da apresentação nos dados e fotos, segue o link: Apresentações\Acompanhamento PG-10.pdf</p>

Por fim, a Sra. Ana Luiza de Aguiar agradeceu a presença de todos. **A 63ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação da Infraestrutura encerrou-se às quinze horas e trinta e nove minutos.**

Ata aprovada por todos os presentes na 64ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura, no dia 08 de Junho de 2022

Ana Luiza de A. Carneiro.
Ana Luiza de Aguiar Carneiro

Coordenação da CT-INFRA