

**ATA DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA
DE RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA**

Aos oito de Junho do ano de dois mil e vinte e dois às quinze horas e três minutos, na sala virtual via videoconferência - Microsoft Teams - teve início a 64ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura (CT-Infra), constituída no âmbito do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC) e do Termo de Ajustamento de Conduta Governança (TAC-Gov), ambos Acordos referentes ao Desastre da Samarco em Mariana/MG. Antes, no período das 14h às 15h 00min foi realizada reunião interna, restrita aos membros da Câmara Técnica, atingidos, assessorias técnicas e convidados. Após apresentação dos membros e participantes, a Sra. Ana Luiza de Aguiar, Coordenadora da CT-Infra, fez a leitura da pauta e iniciou o debate dos itens na reunião aberta, conforme descritos a seguir:

Participantes da 64ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura – Pública - Horário das 15h03min às 16h21min – Dia 08/06/2022.

Alfredo Luiz De Paula Zanon (Renova), Ana Luiza de Aguiar (SEINFRA), Antônio Áureo (Prefeitura Rio Doce), Carlos Luiz Oliveira De Sena (Renova), Carolina Berg (EY), Caroline Braga (Flacso), Cláudia Laureth (Flacso), Frederico Faria (Renova), Gustavo Castro (Samarco), Helen Roberta de Oliveira Araújo (Semad), Igor Olandim de Souza (Samarco), Jadilson Lino de Oliveira Gomes (Comissão quilombola de Degredo-ES/CIF), Maura (Fundo Brasil), Naatan Gasa Paschoalini Lagoa (FGV), Sergio Ferreira Lima Filho (Renova), Thiago Larangeira De Oliveira (Renova), Tony Freitas (Renova), Úrsula Vasconcelos (Samarco) e Yuri Luís Gomes Marchesini Fonseca (Renova).

1) Informes Gerais

1.1) Aprovação da Ata referente à Reunião Ordinária de 63ª

1.2) Report da Visita Técnica as obras do PG10 – Recuperação das Comunidades e Infraestruturas Impactadas realizada em 16/05/2022.

Discussão

A Sra. Ana Luiza de Aguiar, Coordenadora da CT-Infra, consultou os presentes quanto ao recebimento e possíveis manifestações sobre a Ata da 63ª Reunião Ordinária colocada em votação e aprovada, sem objeções. Informou sobre a visita técnica realizada em 16/05/2022 pela CT às obras e estruturas relacionadas ao PG10 – Recuperação das Comunidades e Infraestruturas Impactadas, agradecendo a Fundação Renova por toda organização, riqueza de detalhes e à participação dos demais membros e colaboradores que acompanharam a Visita. Pontuou que o relatório foi encaminhado aos membros para considerações. Fez um breve relato aos presentes para conhecimento.

2) PG08 – Acompanhamento das atividades do Reassentamento – Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira.

2.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 3.

2.2) Apresentação status do monitoramento do PG8.


A Sra. Ana Luiza de Aguiar, Coordenadora da CT-Infra, concedeu a palavra para a equipe da Fundação Renova para apresentação dos itens de pauta:




2.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 3: O Sr. Alfredo Luiz De Paula Zanon, representante da Fundação Renova, pontuou há cerca de três semanas o Ministério Público protocolou uma resposta de análise, sobre o relatório/proposta de perícia estamos no aguardo de um pedido de resposta determinação Judicial.

2.2) Apresentação status do monitoramento do PG-08: O Sr. Yuri Luís Gomes Marchesini Fonseca, representante da Fundação Renova, realizou a apresentação do Status do PG-08, com os destaques:

i) Investimento no Programa de Reassentamento considerando os valores executados (2015 a 2022): previsão para 2022, valor orçado, projetado, realizado e proj-real.

ii) Apresentação da descrição de Grandes Números para Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo: Linha do Tempo de atividades: Bento Rodrigues sem alteração; Paracatu de Baixo: Início de 7 casas, Posto de Serviço, Escolas Fundamental e Infantil, Praça Santo Antônio em Paracatu de Baixo.

<p>Discussão</p>	<p>Linha do tempo de entregas do Reassentamento familiar: Previsão de conclusão de 05 casas em Junho.</p> <p>iii) <u>Status de Edificações de Bento Rodrigues e Entregas por pacotes.</u></p> <p>iv) <u>Aterro Sanitário de Mariana</u> com um percentual executado até Abril de 98,08%.</p> <p>O Sr. Jadilson Lino de Oliveira Gomes, representante da Comissão quilombola de Degredo-ES/CEF, questionou a Fundação Renova sobre o Ofício 005-2022 da Comissão Quilombola de Degredo - Ref.: Elucidação dos itens 3, 5 e 9 do ofício 001-2022, que tinha prazo de resposta em 06/06/2022. O Sr. Sergio Ferreira Lima Filho, representante da Fundação Renova, desculpou-se pelo atraso e informou que as informações já foram apuradas e que acreditava no dia seguinte já poderia enviar. A Sra. Ana Luiza de Aguiar, orientou como encaminhamento o prazo até 10/06/2022 para a Fundação Renova realizar o envio do Ofício.(Cumprido em 09/06/2022 11:04). Para detalhes da apresentação nos dados e fotos, segue abaixo:</p> <div style="text-align: center;">  <p>Acompanhamento PG-08.pdf</p> </div>
<p>3) PG09 – Recuperação UHE Risoleta Neves</p>	
<p>3.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 5 Responsável: Fundação Renova</p>	
<p>3.2) Atualização sobre o status e cronograma da Limpeza e Recuperação de turbinas. Responsável: SAMARCO S/A.</p>	
<p>3.3) Atualização das obras de Recuperação dos pontos de margens. Responsável: SAMARCO S/A.</p>	
<p>3.4) Infraestrutura para remoção de sedimentos no reservatório. Responsável: SAMARCO S/A.</p>	
<p>3.5) Preparação para retomada da UHE. Responsável: SAMARCO S/A.</p>	
<p>3.6) Atualização de Cronograma das obras Compensatórias. Responsável: SAMARCO S/A.</p>	
<p>Discussão</p>	<p>3.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 5: O Sr. Thiago Larangeira De Oliveira, representante da Fundação Renova, informou que houve a manifestação por parte das Comissões de Atingidos de Xopotó, Santana do Deserto e Rio Doce que noticiaram sobre alguns protestos na região de Candonga, sobre o Sistema Indenizatório Simplificado e o Sistema PIM/AFE, junto à Fundação Renova e o pleito maior é que seja feita uma audiência de conciliação. Informou ainda que já tiveram algumas mesas de negociações e onde foi possível que a Fundação Renova, a Samarco e as Comissões acolhessem os pleitos para serem tratadas internamente dentro da Fundação Renova e para realizar uma negociação dessa audiência com o Juízo da 12ª Vara.</p> <p>3.2) Atualização sobre o status e cronograma da Limpeza e Recuperação de turbinas; O Sr. Igor Olandim de Souza, representante da Samarco, destacou que estão com 150 pessoas trabalhando nas empresas RIP e a Andritz continuam o processo de limpeza interno da Usina e o externo com a equipe de mergulho da Air Lift. Destacou a chegada do rotor para ser colocado na máquina 1 que está em fase de montagem e a chegada do rotor para ser colocado na máquina 2. O percentual Reabilitação das UG'S avançou para 64,03%. (Serviços adicionais impactaram no avanço da obra, na medida em que o escopo aumentou). Destaque para entrega da UG1 e UG2 totalmente limpas e já vistoriadas pelo consórcio.</p> <p>(3.3 a 3.6) Atualização das obras de Recuperação dos pontos de margens; Infraestrutura para remoção de sedimentos no reservatório; Preparação para retomada da UHE; Atualização de Cronograma das obras Compensatórias. O Sr. Gustavo Castro, representante da Samarco, deu prosseguimento aos itens de pauta e pontuando sobre a recuperação de 79 pontos de margens, dos quais 33 já foram executados, mas permanecem em recuperação, 29 pontos entregues, 13 obras em andamento e 4 obras a iniciar. Destacou o ponto nº 23 com perfurações em andamento. O processo de remoção de sedimentos foi explicado aos presentes com o auxílio de foto do local. Obras Compensatórias: Destaques algumas notas importantes sobre obras em contratação: (1) Obra do campo de futebol: novo local foi definido pela PMRD; (2) ETE Santana do Deserto: Esse projeto encontra-se na etapa de engenharia prevista para ser concluída em Agosto 2022. Em seguida será iniciada a etapa de contratação.</p>


	<p>(3) Passeiã/ Caminho de São José e Pavimentação da Fazenda Floresta à Comunidade de Santana do Deserto: Esse projeto encontra-se na etapa de engenharia prevista para ser concluída em Janeiro 2023. Em seguida será iniciada a etapa de contratação. (4) Obra do centro de fisioterapia: Em razão da baixa performance da empresa contratada, a execução das obras foi paralisada e um novo processo de contratação se encontra em andamento. A Samarco apresentou a Obra de Contrapartida Social que está sendo realizada no Talude de Santana do Deserto. Para detalhes da apresentação nos dados e fotos, segue abaixo:</p> <p> 64a CT-INFRA_Candong;</p>
4) PG10 – Recuperação das Comunidades e Infraestruturas Impactadas.	
4.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 4.	
4.2) Apresentação Status de Monitoramento do Programa.	
Discussão	<p>4.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 4: O Sr. Sergio Ferreira Lima Filho, representante da Fundação Renova, explicou que foram encaminhadas 09 cartas e fez um breve resumo. Todas encaminhadas para CTInfra em 07/06/2022 12:36 para detalhes segue:</p> <p> Cartas Eixo 4.zip</p> <p>4.2) Apresentação Status de Monitoramento do Programa: O Sr. Frederico Faria, representante da Fundação Renova, apresentou o Planejamento 2022-2023 - PG010. Destacou que o Cronograma foi repactuado incluindo “obras complementares” visando a entrega do Parque de Exposições de Barra longa com avanço real 98,78% e previsão de término 18/06/2022. Destacou o início das obras das Pontes em Maio com avanço real 2,43% previsão de término 22/12/2022. Para detalhes da apresentação nos dados e fotos, segue abaixo:</p> <p> Acompanhamento PG-10.pdf</p>

Por fim, a Sra. Ana Luiza de Aguiar agradeceu a presença de todos. **A 64ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação da Infraestrutura encerrou-se às dezesseis horas e vinte e um minutos.**



Apresentações.rar

Ata aprovada por todos os presentes na 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura, no dia 21 de Julho de 2022


Ana Luiza de Aguiar Carneiro
Coordenação da CT-INFRA