

**ATA DA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA
DE RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA**

Aos nove de março do ano de dois mil e vinte e dois às quatorze horas e trinta e quatro minutos, na sala virtual via videoconferência - Microsoft Teams - teve início a 62ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura (CT-Infra), constituída no âmbito do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC) e do Termo de Ajustamento de Conduta Governança (TAC-Gov), ambos Acordos referentes ao Desastre da Samarco em Mariana/MG. Antes, no período das 14h às 14:30min foi realizada reunião interna, restrita aos membros da Câmara Técnica, atingidos, assessorias técnicas e convidados. Após apresentação dos membros e participantes, a Sra. Ana Luiza de Aguiar, Coordenadora da CT-Infra, fez a leitura da pauta e iniciou o debate dos itens na reunião aberta, conforme descritos a seguir:

Participantes da 62ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura – Pública - Horário das 14h34min às 16h07min – Dia 09/03/2022.

Alecksey Correa (EY), Ana Luiza de Aguiar (SEINFRA), Antônio Áureo (Prefeitura Rio Doce), Carlos Luiz Oliveira De Sena(Renova), Caroline Braga (Flacso), Fernanda Feital de Souza (Renova), Frederico Faria (Renova), Gisele Guimarães Caldas (SEMAD),Luiza Guimaraes(EY); Gustavo Castro (Samarco), Helen Roberta de Oliveira Araújo(Semad), Igor Olandim de Souza (Samarco), Jadilson Lino de Oliveira Gomes (Comissão quilombola de Degredo- ES/CIF), Júlio Costa (Fundo Brasil de Direitos Humanos), Lilian Vidal Silva Zappulla (Renova), Mário José Soares (Samarco), Matheus Faraci Moreira (SEPLAG), Naatan Paschoalini (FGV, expert do MPF), Nikolas Uzan(EY)Pedro Ivo Diogenis(Renova),Thiago dos Santos Acca (FGV expert do MPF), Thiago Larangeira De Oliveira(Renova), Tony Freitas (Renova), Tulio D'Ángelo (DER-MG), Úrsula Vasconcelos (Samarco), Vanessa Miranda Lacerda (SEPLAG), Vitor Coelho (EY) e Yasmin Siqueira Souza(Asperqd).

1) Informes Gerais

1.1) Aprovação da Ata referente à Reunião Ordinária de 61ª.

2) PG08 – Acompanhamento das atividades do Reassentamento – Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira

2.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 3.

2.2) Apresentação status do monitoramento do PG-08.

2.3) Fundação Renova deverá apresentar Status execução dos Programas PG11 e PG12 que fazem parte do escopo da CT-Eclet, bem como a informação se a Igreja de Gesteira é um bem público tombado.

A Sra. Ana Luiza de Aguiar, Coordenadora da CT-Infra, concedeu a palavra para a equipe da Fundação Renova para apresentação dos itens de pauta:

2.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 3: A Sra. Fernanda Feital de Souza, representante da Fundação Renova, informou que ainda estão aguardando o relatório do perito que era para ter sido entregue no início de março, ou alguma decisão judicial. A Sra. Ana Luiza de Aguiar questionou aos representantes da FGV/MPF se possuíam informações para a complementação. O Sr. Thiago dos Santos Acca, representante FGV/MPF, pontuou que a colocação da Fundação Renova é o que de fato que tem corrido, sendo que o prazo da AECOM para a entrega do relatório da perícia sobre Gesteira expirou e não há uma previsão para essa entrega nem decisão judicial a respeito. O Naatan Paschoalini, representante FGV/MP, explicou que houve retirada de alguns documentos no processo no dia 08/03/2022, um deles uma carta da AECOM do dia 11/03 e o segundo documento não foi possível identificar qual seria, nem o motivo dessa retirada. Esse é o terceiro prazo que não foi cumprido. O Sr. Thiago dos Santos Acca, se dispôs a enviar em breve relatório informativo do acompanhamento do Eixo 3 e dentro das reuniões os pontos de atenção que forem surgindo.

2.2) Apresentação status do monitoramento do PG-08: A Sra. Fernanda Feital de Souza, representante da Fundação Renova, realizou a apresentação do Status do PG-08, com os destaques: Investimento no Programa de Reassentamento considerando os valores executados (2015 a 2022), previsão para 2022, valor orçado, projetado, realizado e proj-real. Apresentação da descrição de Grandes Números para Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo. Linha do Tempo de atividades de Bento Rodrigues: Fevereiro início da construção de mais 2 casas do Pacote B04, totalizando 9 casas em andamento, início da construção de 2 casas do Pacote B 0 e Paracatu de Baixo: Mobilização Dinâmica Pacote 1ª Mobilização Marco XX Pacote 3A. Linha do tempo

<p>Discussão</p>	<p>de entregas do Reass. Fevereiro: Previsão de aceite de 5 propostas de Autogestão; Março revisão de aceite de 8 propostas de Autogestão. Entregas do reassentamento familiar. Aterro Sanitário de Mariana com um percentual de execução em 90,01% com previsão de finalização da obra é maio/22. A Fundação Renova ressaltou que as chuvas geraram um impacto de atraso da obra que já está sendo avaliado para atualização dos prazos. O Sr. Jadilson Lino de Oliveira Gomes, representante da Comissão quilombola de Degredo- ES/CIF, pontuou ao final da reunião, que no momento da apresentação do PG08 sua conexão apresentou instabilidade e não podendo fazer os seus questionamentos na apresentação. A Sra. Ana Luiza de Aguiar orientou como encaminhamento que as próximas apresentações do PG08 possam trazer as informações de percentuais de entregas das residências do Novo Bento e Paracatu de Baixo, qual o valor gasto nessas execuções e quantas residências serão pecúnias. Para detalhes da apresentação nos dados e fotos, segue o link: PG08-APR-CT_INFRA-09_03_Rev.00.pdf.</p> <p>2.3) Fundação Renova deverá apresentar Status execução dos Programas PG11 e PG12 que fazem parte do escopo da CT-Eclet, bem como a informação se a Igreja de Gesteira é um bem público tombado: Encaminhamento respondido pela Fundação Renova através do Ofício FR.2022.0324(no dia 04/03/2022 FR.2022.0324_Encaminhamento E.61.1 - Igreja de Gesteira (PG012).pdf) A Sra. Ana Luiza de Aguiar, Coordenadora da CT-Infra, solicitou completação das informações com o envio de alguns documentos que foram citados no Ofício FR.2022.0324. A Sra. Lilian Vidal Silva Zappulla, representante da Fundação Renova, mesmo com o prazo para 18/03/2022 prontamente atendeu a solicitação e enviou no curso da reunião.</p>
<p>Encaminha mento</p>	<p>E-62-1 1) Os Srs. Thiago dos Santos Acca e Naatan Paschoalini, como representantes da FGV/MPF irão realizar relatório informativo do acompanhamento Eixo Prioritário 3 e encaminhar para a CT . 2) Será realizado uma atualização dentro Reuniões ordinárias com os pontos de atenção que forem surgindo.</p> <p>Responsável: FGV/MPF - Thiago dos Santos Acca e Naatan Paschoalini.</p> <p>Prazo: 1) Indeterminado - 2) Próxima RO</p>
<p>Encaminha mento</p>	<p>E-62-2 Fundação Renova deverá encaminhar os documentos que foram citados no Ofício FR.2022.0324.</p> <p>Responsável: Fundação Renova. Prazo: 18/03/2022 (cumprido)</p>
<p>Encaminha mento</p>	<p>E-62-3 A Fundação Renova deverá trazer na Apresentação do PG08 as informações de percentuais de entregas das residências do Novo Bento e Paracatu de Baixo, qual o valor gasto nessas execuções e quantas residências serão pecúnias.</p> <p>Responsável: Fundação Renova. Prazo: Próxima RO</p>
<p>3) PG09 – Recuperação UHE Risoleta Neves</p>	
<p>3.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 5 Responsável: Fundação Renova</p>	
<p>3.2) Atualização sobre o status e cronograma da Limpeza e Recuperação de turbinas. Responsável: SAMARCO S/A.</p>	
<p>3.3) Obras Fazenda Floresta: Atualização - Obras de recuperação dos pontos de margens; Obras de descomissionamento - Setor 4; Obras Plano de Chuvas 2021/2022; Infraestrutura para remoção de sedimentos no reservatório; Preparação para retomada da UHE – Reforço de blocos do barramento principal. Responsável: SAMARCO S/A.</p>	
<p>3.4) Atualização de Cronograma das obras Compensatórias. Responsável: SAMARCO S/A.</p>	

<p>Discussão</p>	<p>3.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 5: O Sr. Thiago Larangeira De Oliveira, representante da Fundação Renova, pontuou que o último andamento foi a manifestação no dia 04/03/2022 da Advocacia Geral do Estado com juntada de duas manifestações da Semad, sendo uma delas um memorando da Semad SUPRI em que atesta que tem acompanhado os monitoramentos ambientais e o cumprimento das condicionantes da licença de operação pela Samarco e pela Fundação Renova. Além disso, reforça a autorização para a remoção dos sedimentos (400 metros a montante da barragem principal). Consta também um relatório parcial da análise dessas condicionantes, no qual é demonstrando o cumprimento integral da Loc. e expressa sua concordância com os pedidos de prorrogação de prazos no atendimentos de certas condicionantes, que foram justificados tecnicamente. Últimos andamentos AGE/MG - ID 958552661 - Data do protocolo 04/03/2022 - AGU - ID 910559658 - Data do protocolo 02/02/2022.</p> <p>3.2) Atualização sobre o status e cronograma da Limpeza e Recuperação de turbinas: O Sr. Igor Olandim de Souza, representante da Samarco, destacou que a RIP já está em processo de limpeza do interior das máquinas. Destacou que seguem aguardando a recuperação dos rotores e o percentual Reabilitação das UG`S avançou para 63,2%.</p> <p>3.3) Obras Fazenda Floresta: Atualização - Obras de recuperação dos pontos de margens; Obras de descomissionamento - Setor 4; Obras Plano de Chuvas 2021/2022; Infraestrutura para remoção de sedimentos no reservatório; Preparação para retomada da UHE – Reforço de blocos do barramento principal: O Sr. Mário José Soares, representante da Samarco, deu prosseguimentos aos itens de pauta. Pontuou que as fortes precipitações ocorridas no período no final de 2021 e início de 2022 com o nível alto de água atrapalhou o avanço das atividades programadas que agora foram retomadas. <u>“A realização da roçada para limpeza do reservatório foi impactada pelas chuvas e pelo consequente aumento do NA do Rio Doce. A retomada das atividades está prevista para abril/22”</u>. Destacou o encerramento da descomissionamento do dique do Setor 4 21/12/2021: Protocolo do ofício GMA-G-730/2021 junto à Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM). Dentro das obras compensatórias, foram concluídos: Recuperação das margens Córrego das Lajes; Recuperação das vias urbanas de Rio Doce. Sobre as demais obras, as chuvas não permitiram a sequência do cronograma. Pontuou ainda sobre o Centro de Fisioterapia, que a Empresa que estava executando não apresentou uma boa performance e após algumas intervenções não obtiveram sucesso. Assim, entenderam que era melhor paralisar a obra e contratar uma nova empresa. Para detalhes da apresentação nos dados e fotos, segue o link: 62a CT-INFRA Candonga v1.pdf</p>
<p>4) PG10 – Recuperação das Comunidades e Infraestruturas Impactadas</p>	
<p>4.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 4.</p>	
<p>4.2) Apresentação Status de Monitoramento do Programa.</p>	
<p>Discussão</p>	<p>4.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 4: A Sra. Lilian Vidal Silva Zappulla, representante da Fundação Renova, realizou a leitura da Carta de 18/02/2022(encaminhada para CT em 4 de mar. 15:11para detalhes Carta do Eixo Prioritário 4 - 18.02.2022.pdf:</p> <p>4.2) Apresentação Status de Monitoramento do Programa: O Sr. Frederico Faria, representante da Fundação Renova, apresentou o Planejamento 2022-2023 - PG010. Cronograma foi repactuado devido aos altos índices pluviométricos ocorridos em Barra Longa entre Dezembro à Fevereiro, causando interrupções de acesso e impactando o envio de insumos à obra. O Ofício 014/22 ordenou paralisação da obra entre os dias 03/02 a 14/02/2022. Destacou a Obra do Parque de Exposições Barra longa com previsão de término 30/04/2022 e avanço real 96,54%. Para detalhes da apresentação nos dados e fotos, segue o link: PG-10 - Planejamento 2022-2023.pdf.</p>
<p>5) Visitas Técnicas 2022 (CT-Infra) Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura</p> <p>A Sra. Ana Luiza de Aguiar, Coordenadora da CT-Infra, pontuou que foi enviado um ofício para Fundação Renova e Samarco, com sugestões de datas para as Visitas Técnicas 2022, após ajustes segue abaixo calendário:</p>	

Visitas Técnicas 2022 | (CT-Infra) Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura

Programas	Abril	Agosto	Dezembro
PG08	25/04/2022 Segunda-feira	12/08/2022 Sexta-feira	05/12/2022 Segunda-feira
PG09	07/06/2022 Terça-feira		
PG10	09/05/2022 Segunda-feira	07/11/2022 Segunda-feira	

Conforme alinhamento com a Fundação Renova, plano de visita será apresentado na Reunião Ordinária do dia 27/04/2022, **contudo será encaminhado para a CT-Infra até 01/04/2022 um plano de visita de específico para a visita técnica do PG08, que ocorrerá no 25/04/2022.**

Por fim, a Sra. Ana Luiza de Aguiar agradeceu a presença de todos. **A 62ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação da Infraestrutura encerrou-se às dezesseis horas e sete minutos.**

Ata aprovada por todos os presentes na 63ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura, no dia 27 de abril de 2022

Ana Luiza de A. Carneiro.
Ana Luiza de Aguiar Carneiro
Coordenação da CT-INFRA