

**ATA DA 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA  
DE RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA**

Aos Vinte e um de Julho do ano de dois mil e vinte e dois às quinze horas e cinco minutos, na sala virtual via videoconferência - Microsoft Teams - teve início a 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura (CT-Infra), constituída no âmbito do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC) e do Termo de Ajustamento de Conduta Governança (TAC-Gov), ambos Acordos referentes ao Desastre da Samarco em Mariana/MG. Antes, no período das 14h às 15h00min foi realizada reunião interna, restrita aos membros da Câmara Técnica, atingidos, assessorias técnicas e convidados. Após apresentação dos membros e participantes, a Sra. Ana Luiza de Aguiar, Coordenadora da CT-Infra, fez a leitura da pauta e iniciou o debate dos itens na reunião aberta, conforme descritos a seguir:

**Participantes da 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura – Pública - Horário das 15h05min às 16h45min – Dia 21/07/2022.**

Ana Luiza de Aguiar (SEINFRA), Carlos Luiz Oliveira De Sena (Renova), Carolina Berg (EY), Caroline Braga (Flasco), Frederico Faria (Renova), Gustavo Castro (Samarco), Gisele Guimarães Caldas (Semad), Igor Olandim de Souza (Samarco), Jadilson Lino de Oliveira Gomes (Comissão quilombola de Degredo- ES/CIF), Júlio Vitor (Fundo Brasil), Naatan Gasa Paschoalini Lagoa (FGV), Sergio Ferreira Lima Filho (Renova), Thiago dos Santos Acca (FGV), Flavio Ernesto Coelho De Azambuja (Renova), Tony Freitas (Renova), Úrsula Vasconcelos (Samarco) e Yuri Luís Gomes Marchesini Fonseca (Renova).

**1) Informes Gerais**

**1.1) Aprovação da Ata referente à Reunião Ordinária de 64ª**



<b>Discussão</b>	A Sra. Ana Luiza de Aguiar, Coordenadora da CT-Infra, consultou os presentes quanto ao recebimento e possíveis manifestações sobre a Ata da 64ª Reunião Ordinária colocada em votação e aprovada, sem objeções. O Sr. Jadilson Lino de Oliveira Gomes, representante da Comissão quilombola de Degredo- ES/CIF, informou do cumprimento do Encaminhamento da reunião anterior, que seria por parte da Fundação Renova a resposta do Ofício 005-2022 da Comissão Quilombola de Degredo - Ref.: Elucidação dos itens 3, 5 e 9 do ofício 001-2022, e pontuou que posteriormente formalizará suas conclusões para a CT e a Fundação Renova.
------------------	---

**2) PG08 – Acompanhamento das atividades do Reassentamento – Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira.**

**2.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 3.**

**2.2) Apresentação status do monitoramento do PG8.**

<b>Discussão</b>	<p>A Sra. Ana Luiza de Aguiar, Coordenadora da CT-Infra, concedeu a palavra para a equipe da Fundação Renova para apresentação dos itens de pauta:</p> <p><b>2.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 3:</b> O Sr. Sergio Ferreira Lima Filho, representante da Fundação Renova, informou que não houve movimentação no processo e permanece a atualização da reunião anterior, considerando o que Juiz novo acabou de assumir a 12ª Vara. e deve estar se tomando conhecimento dos processos dá para dar prosseguimento.</p> <p><b>2.2) Apresentação status do monitoramento do PG-08:</b> O Sr. Yuri Luís Gomes Marchesini Fonseca, representante da Fundação Renova, realizou a apresentação do Status do PG-08, com os destaques:</p> <p><u>i) Investimento no Programa de Reassentamento considerando os valores executados (2015 a 2022):</u> previsão para 2022, valor orçado, projetado, realizado e proj-real.</p> <p><u>ii) Apresentação da descrição de Grandes Números para Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo:</u> Linha do Tempo de atividades: Bento Rodrigues previsão de entrega de 17 casas julho e 15 para agosto; Paracatu de Baixo: Início de 7 casas, Posto de Serviço, Escolas Fundamental e Infantil, Praça Santo Antônio em Paracatu de Baixo.</p> <p>Linha do tempo de entregas do Reassentamento familiar: Previsão de conclusão de 01 casa em julho e 05 casas em agosto mais 1 casa reconstrução.</p> <p><u>iii) Status de Edificações de Bento Rodrigues e Entregas por pacotes.</u></p> <p><u>iv) Aterro Sanitário de Mariana com um percentual executado até Abril de 99,06%.</u></p>
------------------	---



	<p>Para detalhes da apresentação nos dados e fotos, segue abaixo:</p>  <p>PG-08 - Acompanhamento P</p>
<p><b>3) PG09 – Recuperação UHE Risoleta Neves</b></p>	
<p><b>3.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 5</b> <b>Responsável: Fundação Renova</b></p>	
<p><b>3.2) Atualização sobre o status e cronograma da Limpeza e Recuperação de turbinas.</b> <b>Responsável: SAMARCO S/A.</b></p>	
<p><b>3.3) Atualização das obras de Recuperação dos pontos de margens.</b> <b>Responsável: SAMARCO S/A.</b></p>	
<p><b>3.4) Infraestrutura para remoção de sedimentos no reservatório.</b> <b>Responsável: SAMARCO S/A.</b></p>	
<p><b>3.5) Preparação para retomada da UHE.</b> <b>Responsável: SAMARCO S/A.</b></p>	
<p><b>3.6) Atualização de Cronograma das obras Compensatórias.</b> <b>Responsável: SAMARCO S/A.</b></p>	
<p><b>Discussão</b></p>	<p><b>3.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 5:</b> O Sr. Sergio Ferreira Lima Filho, representante da Fundação Renova, informou que não houve movimentação no processo considerando o que Juiz novo acabou de assumir a 12ª Vara.</p> <p><b>3.2) Atualização sobre o status e cronograma da Limpeza e Recuperação de turbinas;</b> O Sr. Igor Olandim de Souza, representante da Samarco, destacou as empresas RIP, Andritz e Air Lift continuam trabalhando processo de limpeza interno o externo na usina, entre elas a RIP está finalizando as suas atividades. O percentual Reabilitação das UG'S avançou para 67,1%. (Serviços adicionais impactaram no avanço da obra, na medida em que o escopo aumentou). Destaque para entrega do rotor UG3 para Julho, Término e Montagem: UG1 Agosto de 2022; UG2 Setembro; UG3 Outubro 2022.</p> <p><b>(3.3 a 3.6) Atualização das obras de Recuperação dos pontos de margens; Infraestrutura para remoção de sedimentos no reservatório; Preparação para retomada da UHE; Atualização de Cronograma das obras Compensatórias.</b> O Sr. Gustavo Castro, representante da Samarco, deu prosseguimento aos itens de pauta e pontuando sobre a recuperação de 79 pontos de margens, dos quais 33 já foram executados, mas permanecem em recuperação, 29 pontos entregues, 13 obras em andamento e 4 obras a iniciar. Destacou os pontos <b>nº23</b>(Cortina Atarantada)<b>nº151</b> e foi explicando aos presentes com o auxílio de foto do local. Possuem previsão de iniciar trabalho com equipes noturnas para conseguir concluir as obras e chegar ao enchimento.<b>Obras Compensatórias:</b> Destaque algumas notas importantes sobre obras em contratação:(1) Um novo local para implantação foi definido pela PMRD; (2) Este projeto encontra-se na etapa de engenharia prevista para ser concluída em ago/22. Em seguida será iniciada a etapa de contratação.(3) Estes projetos encontram-se na etapa de engenharia prevista para ser concluída em jan/23. Em seguida será iniciada a etapa de contratação. (4) Em razão da baixa performance da empresa contratada, a execução das obras do centro de fisioterapia foi paralisada e um novo processo de contratação se encontra em andamento(5) Obra com grande interface com a infraestrutura de água e esgoto e por isso dependente de recursos e agendas da empresa responsável: COPASA .A Samarco apresentou a Obra de Contrapartida Social que está sendo realizada no Talude de Santana do Deserto. Para detalhes da apresentação nos dados e fotos, segue abaixo:</p>  <p>65a CT-INFRA_Candong;</p>

**4) PG10 – Recuperação das Comunidades e Infraestruturas Impactadas.**

**4.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 4.**

**4.2) Apresentação Status de Monitoramento do Programa.**

**4.3) Apresentação do documento de definição do PG-10 (versão preliminar) para análise da CT-Infra.**

<p><b>Discussão</b></p>	<p>A Sra. Ana Luiza de Aguiar, Coordenadora da CT-Infra, sugeriu a inversão da Pauta que foi acolhida pela Fundação Renova e prosseguiu com as apresentações:</p> <p><b>4.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 4:</b> O Sr. Sergio Ferreira Lima Filho, representante da Fundação Renova, explicou que foram encaminhadas 04 cartas e fez um breve resumo. Todas encaminhadas para CT Infra em 18/07/2022 20:40 para detalhes segue:</p> <p> Cartas Eixo 4.zip</p> <p><b>4.2) Apresentação Status de Monitoramento do Programa:</b> O Sr. Frederico Faria, representante da Fundação Renova, apresentou o Planejamento 2022-2023 - PG010. Parque de Exposições de Barra longa com avanço real 99,06% e previsão de término 06/08/2022 Destacou que a nova data de conclusão foi repactuada em função das adequações ao atendimento para emissão do AVCB e instalação do sistema de CFTV. Destacou as obras das Pontes com avanço real 13,09% previsão de término 22/12/2022. Para detalhes da apresentação nos dados e fotos, segue abaixo:</p> <p> PG-10 - Acompanhamento P</p> <p><b>4.3) Apresentação do documento de definição do PG-10 (versão preliminar) para análise da CT-Infra. <u>Documentação Enviada para CT-Infra. 18/07/2022 20:18</u></b> O Sr. Sergio Ferreira Lima Filho, representante da Fundação Renova, fez uma contextualização sobre a Revisão dos Programas desde a assinatura do acordo, trazendo especificamente para o PG10 que foi um programa que não foi protocolado no CIF, pois houve o entendimento da Fundação Renova que era importante aguarda as questões da judicialização e a definição dos Eixos para entender melhor os impactos no escopo do Programa. Hoje o que está judicializado é visto com clareza no PG10 e pudemos revisitar o documento elaborado dentro das oficinas ao longo do ano de 2020 e trazer ele em uma versão preliminar para análise da CT. <b><u>A Revisão deverá seguir a Deliberação 465.</u></b> O Sr. Flavio Ernesto Coelho De Azambuja, representante da Fundação Renova, realizou apresentação detalhada do documento de definição do PG-10, colocando à disposição para futuros esclarecimentos para CT-Infra. A Sra. Ana Luiza de Aguiar, pontou que a CT irá analisar todo o documento enviado e direcionar os encaminhamentos para a Fundação Renova.</p>
-------------------------	--

Por fim, a Sra. Ana Luiza de Aguiar agradeceu a presença de todos. **A 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação da Infraestrutura encerrou-se às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos.**



Apresentações.rar

Ata aprovada por todos os presentes na 66ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura, no dia 20 de setembro de 2022



Ana Luiza de Aguiar Carneiro  
Coordenação da CT-INFRA