

ATA DA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA

Aos vinte e seis do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois às quatorze horas e trinta e dois minutos, na sala virtual via videoconferência - Microsoft Teams - teve início a 61ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura (CT-Infra), constituída no âmbito do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC) e do Termo de Ajustamento de Conduta Governança (TAC-Gov), ambos Acordos referentes ao Desastre da Samarco em Mariana/MG. Após apresentação dos membros e participantes, a Sra. Ana Luiza de Aguiar, Coordenadora da CT-Infra, fez a leitura da pauta e iniciou o debate dos itens na reunião aberta, conforme descritos a seguir:

Participantes da 61ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura – Pública - Horário das 14h32min às 16h27min – Dia 26/01/2022.

Alecksey Correa (EY), Alfredo Luiz De Paula Zanon (Renova), Ana Luiza de Aguiar (SEINFRA), Antônio Áureo (Prefeitura Rio Doce), Caroline Braga (Flacso), Cristiane Donizete Ribeiro Martins (Comissão de Barra Longa), Fernanda Feital de Souza (Renova), Frederico Faria (Renova), Gustavo Castro (Samarco), Igor Olandim de Souza (Samarco), Jadilson Lino de Oliveira Gomes (Comissão quilombola de Degredo- ES/CIF), Jóeci B. S. Lopes Miranda (Atingida de Aracruz/ES), Júlio Costa (Fundo Brasil de Direitos Humanos), Lilian Vidal Silva Zappulla (Renova), Mário José Soares (Samarco), Maura Rodrigues (Fundo Brasil de Direitos Humanos), Naatan Paschoalini (FGV, expert do MPF), Rafael Monteiro (Renova), Rodrigo Cesar Da Cunha Souza (Renova), Thiago dos Santos Acca (FGV), Thiago Lorangeira De Oliveira (Renova), Tony Freitas (Renova), Tulio D'Ángelo (DER-MG), Úrsula Vasconcelos (Samarco), Vera Lucia Aleixo Silva (Comissão de Barra Longa) e Victor Coelho (EY).

1) Informes Gerais

1.1) Aprovação da Ata referente à Reunião Ordinária de 60ª.

1.2) Alteração das Reuniões de Março e Abril para formato Virtual pela Plataforma Teams.

Discussão

A Sra. Ana Luiza de Aguiar, Coordenadora da CT-Infra, saudou os participantes. O Sr. Rodrigo Cesar Da Cunha Souza, representante da Fundação Renova, apresentou a Sra. Lilian Vidal Silva Zappulla, como a representante da Governança da Fundação Renova para o acompanhamento das atividades da CT-Infra no ano de 2022. A Sra. Ana Luiza de Aguiar agradeceu O Sr. Rodrigo Cesar Da Cunha Souza por esse período de trabalho, e cumprimentou a Sra. Lilian Vidal Silva Zappulla, que se colocou a disposição CT-Infra desejando uma ótima reunião. A Sra. Ana Luiza de Aguiar, consultou os presentes quanto ao recebimento e possíveis manifestações sobre a Ata da 60ª Reunião Ordinária colocada em votação e aprovada, sem objeções. Pontuou sobre a alteração das Reuniões de Março e Abril para formato Virtual pela Plataforma Teams. Seguindo a orientação do art. **10-A do Regimento Interno, enquanto persistirem as regras impostas em decorrência da pandemia da Covid-19 no país** e considerando o aumento do número de infectados pela COVID-19 em todo o território nacional, o surto de infecções ocasionado pelo vírus Influenza e o cenário ocasionado pelas fortes chuvas no Estado de Minas Gerais. Pontuou que irá realizar um cronograma para as vistorias de 2022 que será enviado para a Fundação Renova e a Samarco, que devem iniciar após o período de chuvas. O Sr. Antônio Áureo (Prefeitura Rio Doce), reforçou a importância da CT-Infra realizar essas vistorias para inclusive estar mais próxima da comunidade.

62ª	09/03/2021 Quarta-feira	Belo Horizonte -Virtual: Plataforma Teams
63ª	27/04/2022 Quarta-feira	Belo Horizonte -Virtual: Plataforma Teams

2) PG08 – Acompanhamento das atividades do Reassentamento – Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira

2.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 3.

2.2) Apresentação status do monitoramento do PG-08.

<p>Discussão</p>	<p>A Sra. Ana Luiza de Aguiar, Coordenadora da CT-Infra, concedeu a palavra para a equipe da Fundação Renova para apresentação dos itens de pauta:</p> <p>2.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 3. O Sr. Alfredo Luiz De Paula Zanon, representante da Fundação Renova, disse que a atualização foi a solicitação de prorrogação do prazo da perícia para 31/01/2022 e aguarda o recebimento do relatório referente a elas. Pontuou que nas últimas semanas ocorreram as oitivas da perícia com a comunidade em Gesteira: 08 famílias continuam no reassentamento coletivo, e ocorreria uma oitiva no dia 27/01/2022 com o Ministério Público e o Perito do Juízo. A Sra. Ana Luiza de Aguiar questionou sobre as oitivas realizadas anteriormente se houve encaminhamentos. O Sr. Alfredo Luiz De Paula Zanon pontuou que as oitivas foram em carácter informativo para esclarecimento do juiz nos autos. A Sra. Cristiane Donizete Ribeiro Martins, representante da Comissão de Barra Longa, questionou sobre a Igreja de Gesteira que é centenária e está abandonada, sobre a escola de Barra Longa que não tem condições para as crianças estudarem. A Sra. Vera Lucia Aleixo Silva, representante da Comissão de Barra Longa, completou a fala da Sra. Cristiane sobre a Igreja, afirmando que a comunidade está muito triste com o descaso da Fundação Renova em relação aos atingidos e aos danos. Acrescentou que as chuvas que ocorreram nas últimas semanas destruíram o telhado da Igreja e caso já tivesse sido reformada não estaria assim. Fez um relato profundo da desolação e tristeza da comunidade após passados seis anos do rompimento e ainda não terem a devida reparação. Por fim, disse que a escola não atende a comunidade como deveria. O Sr. Alfredo Luiz De Paula Zanon esclareceu que a construção da Escola definitiva é uma pauta judicializada e a Igreja é uma tratativa com a arquidiocese, sugerindo que fosse deixado como encaminhamento o levantamento dessas informações junto ao PG responsável. O Sr. Jadilson Lino de Oliveira Gomes, representante da Comissão quilombola de Degredo-ES/CIF, membro da CT-ECLET esclareceu que os PGs que tratam desses temas são PG11 E PG12 e se prontificou em realizar o levantamento com informações detalhadas do acompanhamento desses Programas pela CT-Eclet. Solicitou que a Fundação Renova pudesse verificar se a Igreja de Gesteira é tombada. A Sra. Ana Luiza de Aguiar orientou como encaminhamento que a Fundação Renova apresente o Status de execução dos Programas PG11 e PG12 que fazem parte do escopo da CT-Eclet bem como a informação se a Igreja de Gesteira é um bem público tombado. Para a CT-Infra o encaminhamento foi de enviar e-mail para O Sr. Jadilson Lino de Oliveira Gomes formalizando a solicitação de informações do acompanhamento interno da CT-Eclet sobre os PGs.</p> <p>2.2) Apresentação status do monitoramento do PG-08. A Sra. Fernanda Feital de Souza, representante da Fundação Renova, realizou a apresentação do Status do PG-08, com os destaques: Investimento no Programa de Reassentamento considerando os valores executados (2015 a 2020), previsão para 2021, valor orçado, projetado, realizado e proj-real. Apresentação da descrição de Grandes Números para Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo. Linha do Tempo de atividades de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo: sem entregas previstas para dezembro e janeiro. Linha do tempo de entregas do Reass. Familiar prevendo a entrega das Reforma ID 7 para janeiro. Bento Rodrigues - Pacote 1 – 72 casas HTB concluídas, 40 casas em andamento. As intervenções de contenções, drenagem profunda, rede de esgoto, adutoras de água tratada e bruta e pavimentação foram concluídas em 31/12/2022. Entregas do reassentamento familiar. Aterro Sanitário de Mariana com um percentual de execução em 88,07%. Sobre o aterro, foi esclarecido que foi realizado um aditivo no contrato que reduziu o percentual e o novo cronograma se encontra em validação. A previsão de finalização da obra é maio/22. A Fundação Renova ressaltou que as chuvas geraram um impacto de atraso da obra que já está sendo avaliado para atualização dos prazos. Para detalhes da apresentação nos dados e fotos, seguir o link P08-APR-CT INFRA- 19 01 Rev.03.pdf. A Sra. Cristiane Donizete Ribeiro Martins, representante da Comissão de Barra Longa, fez um relato de sobre as condições ruins das casas alugadas pela Fundação Renova e sobre questões de saúde dos Atingidos. A Sra. Ana Luiza de Aguiar pontuou que entende as colocações orientando os Atingidos a levar os temas às CTs que acompanhem os referidos programas e indicou a continuidade do acompanhamento do Escopo dos Programas da CT-Infra.</p>
<p>Encaminhamento</p>	<p>E-61-1 Fundação Renova deverá apresentar Status execução dos Programas PG11 e PG12 que fazem parte do escopo da CT-Eclet, bem como a informação se a Igreja de Gesteira é um bem público tombado.</p> <p>Responsável: Fundação Renova. Prazo: Próxima R.O</p>

Encaminhamento	<p>E-61-2 Encaminhar e-mail para O Sr. Jadilson Lino de Oliveira Gomes formalizando a solicitação de informações do acompanhamento interno da CT-Eclet dos programas PG11 e PG12.</p> <p>Responsável: Secretariado. Prazo: 26/01/2022</p>
3) PG09 – Recuperação UHE Risoleta Neves	
<p>3.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 5 Responsável: Fundação Renova</p>	
<p>3.2) Atualização sobre o status e cronograma da Limpeza e Recuperação de turbinas. Responsável: SAMARCO S/A.</p>	
<p>3.3) Atualização das obras de Recuperação dos pontos de margens. Responsável: SAMARCO S/A.</p>	
<p>3.4) Atualização de Cronograma das obras Compensatórias. Responsável: SAMARCO S/A.</p>	
Discussão	<p>3.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 5: O Sr. Thiago Larangeira De Oliveira, representante da Fundação Renova, pontuou que o recesso contribuiu para que houvesse pouca movimentação no processo, exceto o protocolo das instituições de Justiça solicitando uma dilação de prazo para que possam manifestar acerca das petições apresentadas pelas Empresas sobre o cumprimento das obrigações 15 dias após a manifestação do Órgão Ambiental. 12ª Vara Federal, ainda sem manifestação do Juízo, inclusive, o Exmo. Sr. Mário de Paula Franco Júnior foi promovido para outro Estado e estamos aguardando a indicação do Juiz substituto.</p> <p>3.2) Atualização sobre o status e cronograma da Limpeza e Recuperação de turbinas: O Sr. Igor Olandim de Souza, representante da Samarco, pontuou que houve algumas paralisações nas atividades da Usina em virtude de alguns casos de Covid e por dificuldades de acesso por causa das chuvas do início de janeiro. Destacou como ponto de avanço abertura da UG3 e a recuperação dos rotores. Apesar das paralisações a Reabilitação das UG`S avançou para 61,5%.</p> <p>3.3) Atualização das obras de Recuperação dos pontos de margens; 3.4) Atualização de Cronograma das obras Compensatórias. O Sr. Mário José Soares, representante da Samarco, deu prosseguimentos aos itens de pauta. Pontuou que houve antecipação das precipitações ocorridas no período, o que impediu o avanço nas atividades programadas. Apesar de previstas, as atividades de bioengenharia não foram iniciadas no mês de dezembro/21 em razão das precipitações. Dessa forma, essa atividade está sendo iniciada essa semana e acreditam que até a próxima reunião estrarão concluídos. Foi concluído o descomissionamento do Setor 4 que era um ponto de atenção da Samarco. Destaque para o sucesso da Bioengenharia e do Plano chuvas. Dentro das obras compensatórias, foram concluídos: o Galpão de Transbordo; o Quartel da PM (Em processo de entrega definitiva para a PMRD); a Ponte Micaela e a Pavimentação de acesso ao Ginásio. Sobre as demais obras, as chuvas não permitiram a sequência do cronograma. Pontuou ainda sobre o Centro de Fisioterapia, que a Empresa que estava executando não apresentou uma boa performance e após algumas intervenções não obtiveram sucesso. Assim, entenderam que era melhor paralisar a obrar e contratar uma nova empresa. Para detalhes da apresentação nos dados e fotos 61a CT-INFRA Candonga v1.pdf.</p>
4) PG10 – Recuperação das Comunidades e Infraestruturas Impactadas	
4.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 4.	
4.2) Apresentação Status de Monitoramento do Programa.	
Discussão	<p>4.1 Atualização sobre o Eixo Prioritário 4: O Sr. Rodrigo Cesar Da Cunha Souza, representante da Fundação Renova, pontuou que há expectativa de recebimento do Plano Anual de Trabalho da perícia, tendo em vista que o Plano atual tem vigência até 31/01/2022. A Sra. Ana Luiza de Aguiar, Coordenadora da CT-Infra, questionou se a Fundação Renova poderia encaminhar esse Plano Anual de Trabalho assim tivesse acesso. O Sr. Rodrigo Cesar Da Cunha Souza pontuou que esse envio sendo através da Fundação Renova não traria a versão mais atualizada, e sugeriu que verificasse com outras formas de acesso por um jurídico que possa acompanhar e extrair dos Autos para a CT. A Sra. Ana Luiza de Aguiar pontou que a CT-Infra não possui um Jurídico exclusivo e que conta com essas atualizações principalmente para</p>

Discussão	<p>prestar informações aos atingidos no momento da reunião, mas diante da simples situação sendo dificultada pela Fundação Renova, a CT irá solicitar a informação ao CIF. O Sr. Rodrigo Cesar Da Cunha Souza realizou a leitura da Carta de 19/01/2022(encaminhada para CT em 20 de jan. 13:25 Para detalhes: Carta do Eixo Prioritário 4 - 19.01.2022.pdf_4.2) Apresentação Status de Monitoramento do Programa: O Sr. Frederico Faria, representante da Fundação Renova, apresentou o Planejamento 2022-2023 - PG010 pontuou que o cronograma foi repactuado devido aos altos índices pluviométricos ocorridos em Barra Longa em Dezembro e Janeiro e as interrupções de acesso, impactando o envio de insumos a obra. Destacou a Obra do Parque de Exposições Barra Longa com avanço de 96%* de execução e previsão de término em 20/03/2022. Retificação da informação sobre o Campo de Futebol Rodoviários - Barra Longa: Aguardando regularização ambiental das atividades no período emergencial (SUPRI). Sobre o Campo de Futebol de Pedras, houve repactuação no Cronograma com previsão de término outubro/23, já que houve atraso de regularização fundiária e alteração do Projeto. Para detalhes da apresentação nos dados e fotos PG-10 - Planejamento 2022-2023.pdf.</p>
------------------	---

Por fim, a Sra. Ana Luiza de Aguiar agradeceu a presença de todos. **A 61ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação da Infraestrutura encerrou-se às dezesseis horas e vinte e sete minutos.**

Ata aprovada por todos os presentes na 62ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura, no dia 09 de março de 2022

Ana Luiza de A. Carneiro.
Ana Luiza de Aguiar Carneiro
Coordenação da CT-INFRA