

ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

Aos doze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às dez horas e cinquenta e dois minutos, na Cidade Administrativa, Rodovia João Paulo II, 4001, Prédio Minas – 3º Andar, sala 06 – Serra Verde - Belo Horizonte/MG, teve início a 41ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação da Infraestrutura (CT-Infra), constituída no âmbito do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC) e do Termo de Ajustamento de Conduta Governança (TAC-Gov), ambos Acordos referentes ao Desastre da Samarco em Mariana/MG. Na parte da manhã foi realizada reunião interna, restrita aos membros da CT, atingidos e assessorias técnicas. Na parte da tarde, após apresentação dos membros e participantes, o Sr. Pedro Calixto Alves de Lima, coordenador interino da CT-Infra, fez a leitura da pauta e iniciou o debate dos itens da pauta da reunião aberta, conforme descritos a seguir.

1) Informes Gerais

a) Aprovação das atas da 38ª e 40ª Reuniões Ordinárias e 6ª Reunião Extraordinária

Discussão	Após consulta aos membros, as atas foram aprovadas sem objeção.
------------------	---

b) Fundação Renova: Atualização à CT sobre os itens dos eixos prioritários relativos aos programas desta CT que foram judicializados (que não foram listados na planilha de consensos homologados)

Discussão	O Sr. Sérgio Ferreira, representante da Fundação Renova, informou que não realizaria apresentação dos itens dos eixos prioritários relativos aos programas, pois os mesmos estão sendo discutidos no âmbito judicial. Pontuou que existe um controle dos itens que estão sendo homologados em juízo e que nas demais apresentações contemplará apenas os assuntos que não fazem parte da ação. Ele ressaltou que aguarda o alinhamento entre o CIF e o juiz da 12ª Vara a respeito da condução das atividades na CT-Infra. O Sr. Pedro Calixto, coordenador da CT-Infra, mencionou que submeterá novamente ao CIF o questionamento referente ao funcionamento dos trabalhos na CT em função da judicialização e pontuou que espera obter informações dos encaminhamentos decorrentes dos programas ainda que não seja possível as discussões ou mesmo deliberações no sistema CIF.
------------------	--

Encaminhamento	Reiterar o ofício ao CIF contendo as informações adicionais, com a contribuição dos membros. Responsável: Coordenação da CT-Infra.
-----------------------	--

c) Fundação Renova: Apresentar proposta de ações para tratar dos itens referentes aos programas que não foram judicializados até o momento

Discussão	O Sr. Sérgio Ferreira, representante da Fundação Renova, informou que as apresentações de cada programa atendem ao solicitado, constando o conjunto de ações e planejamento previsto para o ano de 2020. Ele solicitou a inversão de pauta e foi atendido.
------------------	--

2) PG10 – Recuperação das Comunidades e Infraestruturas Impactadas

a) Fundação Renova: Planejamento de 2020 para cumprimento dos itens referentes ao PG10 não judicializados

Discussão	O Sr. Flávio Azambuja, representante da Fundação Renova, apresentou as entregas referentes ao ano de 2019 por meio de resumo gerencial e fotos. A Sra. Laura Alves, representante da FGV/MPF, questionou se foram 16 casas reformadas no total durante o ano todo de 2019 e a resposta foi afirmativa. O Sr. Flávio Azambuja explicou que os itens relacionados aos eixos prioritários aguardam o relatório técnico da empresa contratada pela 12ª Vara Federal, que avaliará as entregas do ano anterior e o escopo para as próximas ações propostas. Informou que terão no próximo dia 17/02/20 reunião com a AECOM para a definição dos critérios a ser adotado e ressaltou que hoje tem esta incógnita para definir e entender o novo processo. Apresentou os treze itens a executar este ano, sendo: 5 relacionados a reformas de bens públicos, 4 relacionados a reconstrução de pontes, 3 relacionados a reforma/reconstrução de campos de futebol e 1 relacionado a reconstrução do parque de exposição. A Sra. Danielle Passos, representante da AEDAS, questionou a respeito dos
------------------	--

<p>Discussão</p>	<p>acordos que foram firmados nos territórios e o Sr. Flávio Azambuja, informou que apresentará na reunião com a AECOM, o pacote de acordos pactuados anteriormente. O Sr. Sérgio Ferreira, pontuou que será apresentado todos os acordos e que será necessário aguardar a decisão deles. A Sra. Marina Tavares, representante da Fundação Renova, pontuou que apresentará todos os acordos firmados até então, cabendo apenas aguardar a decisão por parte deles e considerou importante não perder tudo o que já foi pactuado entre as partes. O Sr. Flávio Azambuja apresentou o cronograma de execução das obras e as premissas. Ele informou que em relação a escola de Gesteira estão realizando uma cobertura totalmente nova desde a fundação. A Sra. Danielle Passos e a Sra. Thaíse, representante da Ramboll/MPF, relataram que as aulas estão paralisadas e que a escola foi interditada pela Defesa Civil. A Sra. Vaneide Carvalho, representante da SEINFRA, questionou se a empresa que realizou as obras na escola assumiu os danos por má execução de obras. O Sr. Flávio Azambuja informou que existe uma ação civil e que poderá verificar com o jurídico e retornar com o status do processo junto a empresa contratada. A Sra. Vaneide solicitou que seja garantido o retorno dos recursos deste processo em benefícios da população. A Sra. Thaíse Coelho, representante da Ramboll/MPF, questionou se no cronograma não estão previstos os projetos relativos as reconstruções. O Sr. Flávio Azambuja explicou que tem 11 moradias elegíveis para o reassentamento pelo município de Barra Longa – saindo do PG10 migrando para o PG08 em função da alteração do escopo. Houve uma breve discussão do tipo de modalidade e ficou acordado que a Fundação Renova enviará uma lista de famílias que estão migrando do PG10 para o PG08. O Sr. Flávio Azambuja relatou que o planejamento seria a execução de 154 moradias para o ano de 2020 e explicou a indefinição devido a designação da AECOM para execução das avaliações e relatórios. A Sra. Laura Alves solicitou que a Fundação Renova traga no que couber da conversa em conjunto com a AECOM sobre o andamento da nova programação a ser executada. O Sr. Sérgio Ferreira acredita que a reunião deverá contar com os representantes de todas as partes em conjunto ou separadamente, para esclarecer como será a atuação dos peritos nomeados pelo juízo. O Sr. Pedro Calixto, informou entrará em contato com a Advocacia Geral do Estado para estabelecer o entendimento de manutenção dos acordos consensuados para que haja celeridade na execução do processo de reparação dos danos. A Sra. Viviane Gomide, representante da SEINFRA, solicitou que a assessoria envie todos os documentos que celebram os acordos nos territórios para envio à Advocacia Geral do Estado, tendo em vista a não retomada das discussões dos assuntos já superados.</p>
<p>Encaminhamento</p>	<p>Apresentar o status do processo judicial que trata dos danos de execução de obras. Responsável: Flávio Azambuja/Fundação Renova.</p>
<p>Encaminhamento</p>	<p>Apresentar detalhamento dos casos das famílias optantes pelo reassentamento na forma de reconstrução, compatibilizando os números reportados no PG10 e no PG08. Responsável: Flávio Azambuja/Fundação Renova. Prazo: 21/02/2020.</p>
<p>2) PG08 – Acompanhamento das atividades do Reassentamento – Bento, Paracatu e Gesteira</p>	
<p>a) Fundação Renova: Apresentação do Ofício SEQ22464/2019/GJU: Natureza Compensatória dos Recursos destinados ao Fundo Judicial previsto no Termo de Compromisso para Readequação do Aterro Sanitário de Mariana/MG</p>	
<p>Discussão</p>	<p>A Sra. Ana Carolina, representante da Prefeitura de Mariana, informou que o aterro sanitário de Mariana é um item de execução e monitoramento do PG08 que por sua vez caracteriza natureza reparatória, portanto, sua permanência no orçamento reparatório. A Sra. Marina Tavares solicitou retorno formal para seguir com as tratativas. A Sra. Ana Carolina informou que a CT-Infra responderá ao ofício.</p>
<p>b) Fundação Renova: Planejamento de 2020 para cumprimento dos itens referentes ao PG08 não judicializados</p>	
<p>Discussão</p>	<p>O Sr. Flávio Gazoni, representante da Fundação Renova, apresentou o planejamento orçamentário previsto para o ano em vigor, através de tabela com detalhamento de cada reassentamento (Bento Rodrigues, Paracatu e Gesteira), moradias temporárias e demais gastos. Informou os marcos, grandes números e planejamento dos reassentamentos, indicou a data prevista em 27/02/21 para entrega do reassentamento de Bento Rodrigues e 05/06/21 para o reassentamento de Paracatu de</p>

Discussão	<p>Baixo. Estas datas estão condicionadas aos atendimentos às premissas de liberação, desenvolvimento dos projetos e até mesmo aceitação. Apresentou, através de linha do tempo, as principais entregas realizadas no ano anterior e as previstas para este ano, relatou os impactos decorrentes do volume de chuva que vem ocorrendo, mostrou os avanços percentuais através de mapas esquemáticos e retratou com fotos o progresso de ações executadas. A Sra. Vaneide Carvalho relatou que, durante a visita técnica no reassentamento, questionou a respeito dos estudos técnicos das contribuições das bacias para o dimensionamento da rede hidráulica, considerou os estudos apresentados na época não condizentes com a área e solicitou que estes estudos fossem apresentados. Solicitou também a justificativa técnica para a execução de concreto projetado sobre as contenções de muro de arrimo nas obras do reassentamento de Bento Rodrigues. O Sr. Flavio Gazoni informou o avanço do processo de reassentamento familiar, coletivo, pecúnia, reconstruções e comunidades rurais. A Sra. Thaíse Coelho solicitou detalhamento das modalidades de atendimento ao reassentamento nos municípios de Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa (sede). O Sr. Flávio Gazoni apresentou todas as etapas (concluídas, em andamento e previstas) relativas ao aterro sanitário do município de Mariana. Informou as decisões judiciais relativos aos reassentamentos, onde houve a dilação do prazo de entrega final para o dia 27/02/2021 e manutenção da multa diária no valor de R\$1.000.000,00 (um milhão de reais).</p>
Encaminhamento	<p>Apresentar os projetos de drenagem, bem como os estudos hidrológicos de contribuição das bacias para o dimensionamento dos projetos considerados para a pavimentação no reassentamento de Bento Rodrigues. Responsável: Fundação Renova.</p>
Encaminhamento	<p>Apresentar justificativa técnica para a execução de concreto projetado sobre as contenções de muro de arrimo nas obras do reassentamento de Bento Rodrigues. Responsável: Flávio Gazoni/Fundação Renova. Prazo: 11/03/2020.</p>
Encaminhamento	<p>Deverá detalhar as modalidades de atendimento ao reassentamento nos municípios de Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa (sede). Responsável: Fundação Renova.</p>
Encaminhamento	<p>Deverá indicar os drenos de fundo/talvegue no mapa de drenagem do reassentamento de Paracatu de Baixo. Responsável: Fundação Renova.</p>
3) PG09 – Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves	
a) Fundação Renova: Planejamento de 2020 para cumprimento dos itens referentes ao PG09 não judicializados	
Discussão	<p>O Sr. Sérgio Ferreira informou que não realizará apresentação deste item devido a judicialização.</p>

Finalmente, o Sr. Pedro Calixto Alves de Lima, leu os encaminhamentos e agradeceu a presença de todos. **A 41ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação da Infraestrutura encerrou-se às dezesseis horas e quarenta minutos.**

Planilha de encaminhamentos:

Item	Referência	Ação	Prazo	Ação Interna ou Externa?	Responsável
1	Informes Gerais	Reiterar o ofício ao CÍF contendo as informações adicionais com a contribuição dos membros.	-	Interna	Coordenação
2	PG10	Apresentar o status do processo judicial que trata dos danos de execução de obras.	-	Externa	Fundação Renova
3	PG10	Apresentar detalhamento dos casos das famílias optantes pelo reassentamento na forma de reconstrução, compatibilizando os números reportados no PG10 e no PG08.	21/02/2020	Externa	Fundação Renova

4	PG08	Apresentar os projetos de drenagem, bem como os estudos hidrológicos de contribuição das bacias para o dimensionamento dos projetos considerados para a pavimentação no reassentamento de Bento Rodrigues.	-	Externa	Fundação Renova
5	PG08	Apresentar justificativa técnica para a execução de concreto projetado sobre as contenções de muro de arrimo nas obras do reassentamento de Bento Rodrigues.	-	Externa	Fundação Renova
6	PG08	Deverá detalhar as modalidades de atendimento ao reassentamento nos municípios de Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa (sede).	11/03/20	Externa	Fundação Renova
7	PG08	Deverá indicar os drenos de fundo/talvegue no mapa de drenagem do reassentamento de Paracatu de Baixo	-	Externa	Fundação Renova

Ata aprovada por todos os presentes na 43ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura, no dia 06 de maio de 2020.

Pedro Calixto Alves de Lima
Coordenador Interino da CT-Infra